

Příloha č. 3 - Harmonogram prací

Název stavby: Nová zpevněná plocha u hospodářského vjezdu do areálu Botanické zahrady z ul. Dobřešovická

Zpracoval: Ctírad Fencel, Vestec 24. 257 24 Chocerady, IČ: 73756598		Zpracováno dne:	5.6.2025
		datum provádění prací:	
Položka harmonogramu	Popis činnosti	od:	do:
1	Vytyčení stávajících sítí, doprava techniky, vytyčení staveniště, sejmutí ornice, zemní práce	01.07.2025	04.07.2025
2	Odstranění stávajících panelů a štěrkových podkladů, přemístění v místě + odvoz skládka	03.07.2025	08.07.2025
3	Vytěžení starého podloží, příprava pro navezení štěrku, hutnění ploch, pokládka obrubníků	05.07.2025	11.07.2025
4	Navážení štěrku, budování chodníkové plochy, návoz materiálu (zámková dlažba), pokládka obrubníků	10.07.2025	18.07.2025
5	Rozhnutí štěrku s hutněním, dodávka štěrku podklad, vsak	17.07.2025	25.07.2025
6	Obrubníky II etapa, příprava ploch kladecí vrstva	26.07.2025	06.08.2025
7	Pokládka zámkové dlažby	30.07.2025	25.08.2025
8	Úprava okolních ploch ohumšováním, rozprostření ornice, dodávka a montáž (koš, stojan, tabule)	20.08.2025	27.08.2025
9	Hutnění ploch, zapískování, závěrečný úklid	27.08.2025	29.08.2025