

Příloha č. 2 - Zdůvodnění prodloužení doby dokončení díla

**„ Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – MOL,
č. akce 2950199/2 „**

Důvodem posunutí zahájení realizace a dokončení díla je, že práce nemohly být prováděny dle původního harmonogramu kvůli koordinaci prací se stavbami:

Dvorecký most (investor MHMP)

PID Podolské nábřeží, zast. Dvorce (investor TSK)

Obnova vodovodních řadů, ul. Podolské nábřeží a Modřanská, P4 (investor PVS)

Dle koordinace s těmito stavbami je realizace díla naplánovaná na dvě části. První část (staničení 0,000 – 0,550) bude realizována v termínu **22.9.2025 až 30.11.2025**. Druhá část (staničení 0,550 – 0,954) bude realizována v termínu **9.3.2026 až 17.5.2026**.