

# PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

## „Jižní křídlo – oprava rozvodu TUV“

Doba trvání prací 251 dní

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Předání staveniště, zařízení staveniště, vytyčení stavby..... | 5 dní  |
| Objednání a návoz materiálu .....                             | 10 dní |
| Přepojení oblasti do Karolova křídla .....                    | 24 dní |
| Demontáž přívodu do Karolova křídla.....                      | 28 dní |
| Montáž nového přívodu .....                                   | 50 dní |
| Montáž přívodu ve sklepě Karolova křídla .....                | 20 dní |
| Přepojení stoupaček na kontrolní chodbě.....                  | 18 dní |
| Přepojení stoupaček ve sklepě Karolova křídla .....           | 23 dní |
| Rekonstrukce PS „Milerka“ .....                               | 32 dní |
| Zednické práce a obnova povrchů .....                         | 26 dní |
| Dokončovací práce.....                                        | 10 dní |
| Konečný úklid, příprava na předání stavby.....                | 5 dní  |

Pozn.: Tento harmonogram prací je pouze orientační. Během probíhajících prací bude aktualizován a upřesněn. Termíny provádění jednotlivých prací se mohou překrývat a současně může probíhat více činností.