

CASOVY A FINANČNÍ HARMONOGRAM VYSTAVBY																							SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	
Stavba		Rekonstrukce mostu BI-M03 - Most přes potok Bílovka do parku Střelnice																						
Činnost/rok/měsíc/týden	rok	2025																						
	měsíc	1					2					3				4				5				
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Předání a převzetí staveniště																								
SO 101 Komunikace	677 570,02 Kč																							
zemní práce	88 483,76 Kč		22 120,94	22 120,94	22 120,94	22 120,94																		
komunikace pozemní	455 519,80 Kč						91 103,96	91 103,96	91 103,96	91 103,96	91 103,96													
ostatní konstrukce a práce, bourání	133 566,46 Kč											16 695,80	16 695,80	16 695,80	16 695,80	16 695,80	16 695,80	16 695,80	16 695,80					
SO 181 Přechodné dopravní značení	135 026,36 Kč																							
přechodné dopravní značení	135 026,36 Kč		6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,30	6 751,86		
SO 201 Most	6 384 113,23 Kč																							
zemní práce, bourání, základy	2 103 140,05 Kč		525 785,00	525 785,00	525 785,00	525 785,05																		
svislé a vodorovné konstrukce	3 151 262,06 Kč						630 252,40	630 252,40	630 252,40	630 252,40	630 252,46													
komunikace	99 448,48 Kč															24 862,12	24 862,12	24 862,12	24 862,12					
izolace, úpravy povrchů	315 776,48 Kč											78 944,12	78 944,12	78 944,12	78 944,12									
ostatní konstrukce a práce	915 146,16 Kč															228 786,54	228 786,54	228 786,54	228 786,54					
SO 501 Přeložka STL plynovodu	356 520,38 Kč																							
přeložky plynovodu	356 520,38 Kč		89 130,00	89 130,00	89 130,00	89 130,38																		
VRN - Ostatní náklady	570 852,67 Kč																							
ostatní náklady	570 852,67 Kč		28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 542,00	28 554,67		
Předání a převzetí stavby																								
finanční náklady celkem	8 324 742,86 Kč	2 689 317,39 Kč					3 783 248,36 Kč					523 732,88 Kč				1 222 551,10 Kč				105 893,13 Kč				

Celková délka stavby 150 dnů

Ing. David Kubiček
ředitel oblasti



Jana Bezděková
technik odd. příp. a kalkulací

