

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 24038LN		Název zakázky : Výstupní - TTV	ZL č. 7
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	21.03.2025
Zpracovává :	Lukáš Spal	Termín zpracování :	28.03.2025

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Změna termínu předložení návrhu řešení kolize s ČEZ Distribuce

PŘÍČINA / DŮVOD :

Chtěli bychom Vás touto cestou dle smlouvy o dílo č. MIROS24200361 ve znění Dodatku č.1-odstavec 3.2 (i) informovat, že jsme od projekční společnosti objednatele Stosmol do dnešního dne, tj. 21.3. 2025 neobdrželi potřebné podklady, na základě kterých by šlo aktualizovat soupis prací.

Na základě těchto skutečností, které ze své podstaty nejsou v riziku zhotovitele, není možné předložit komplexní návrh řešení kolize s ČEZ Distribuce včetně ocenění všech prací do termínu 31.3.2025, který byl stanoven v Dodatku č. 1.

Projektanti a zástupci DPMÚL v současnosti jednají o způsobu řešení zásahu do pozemků družstva dotčených garáží formou věčných břemen, odkupu pozemků nebo smlouvě o smlouvě budoucí.

Po dořešení těchto smluvních vztahů, projektanti vydají revizi projektové dokumentace, zhotovitel následně tyto změny ocení a bezodkladně předloží investorovi k odsouhlasení.

Následně mohou práce pokračovat dle upravené projektové dokumentace, která bude tyto změny reflektovat. Zhotovitel na základě výše uvedeného žádá objednatele o odsouhlasení tohoto postupu, nebo o sdělení, jak v této záležitosti dále pokračovat. Jsme připraveni na operativní jednání s objednatelem a jeho projekční společností Stosmol v této záležitosti.

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2025, za předpokladu včasného vyřešení výše uvedených kolizí bránících dokončení a předání díla nezpůsobených zhotovitelem.

POPIS / SCHEMA :

Tento ZL má vliv na termín dokončení. Prodloužení termínu realizace a dokončení díla do 30. 6. 2025.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	Karel Lank
--------------	--------------	---------------	------------