

**Harmonogram stavebních prací**

Název stavby: „Oprava manipulační plochy před hangárem E“

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	
Kalendářní den	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	
III. etapa - IO2 - Oprava vozovky u stání	[Green bar]			[Yellow bar]					
I. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru			[Green bar]		[Yellow bar]		[Blue bar]		
II. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru				[Green bar]		[Yellow bar]		[Blue bar]	

Termín realizace: Etapa III od 8.5.2017 do 22.5.2017  
**SoD** Etapa I od 22.5.2017 do 1.6.2017  
 Etapa II od 1.6.2017 do 12.6.2017

Nový termín realizace: Etapa III od 8.5.2017 do 26.5.2017  
**dodatek k SoD č.1** Etapa I od 26.5.2017 do 5.6.2017  
 Etapa II od 5.6.2017 do 16.6.2017

Nový termín realizace: Etapa III od 8.5.2017 do 26.5.2017  
**dodatek k SoD č.2** Etapa I od 26.5.2017 do 15.6.2017  
 Etapa II od 15.6.2017 do 30.6.2017