

Harmonogram

Stavba **ST24-09-2** **SENZA družstvo chráněná dílna - vestavba výtahu Pv**

Číslo	Název	Datum zahájení	Datum ukončení	červenec 2025	srpen 2025	září 2025	říjen 2025
ST24-09-2	SENZA družstvo chráněná,dílna-vestavba	1.7.2025	29.10.2025				
Harmonogra	D1.1. Stavební řešení	1.7.2025	29.10.2025				
1	Zemní práce	3.7.2025	16.7.2025				
11	Připravné a přidružené práce	3.7.2025	8.7.2025				
2	Základy a zvláštní zakládání	15.7.2025	22.7.2025				
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.7.2025	27.8.2025				
4	Vodorovné konstrukce	5.8.2025	28.8.2025				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	1.7.2025	1.7.2025				
61	Úpravy povrchů vnitřní	30.8.2025	12.9.2025				
62	Úpravy povrchů vnější	29.9.2025	17.10.2025				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12.9.2025	19.9.2025				
64	Výplně otvorů	6.10.2025	10.10.2025				
94	Lešení a stavební výtahy	29.8.2025	20.10.2025				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21.10.2025	29.10.2025				
96	Bourání konstrukcí	1.7.2025	31.7.2025				
99	Staveništní přesun hmot	1.7.2025	28.10.2025				
711	Izolace proti vodě	23.7.2025	24.7.2025				
712	Povlakové krytiny	1.9.2025	12.9.2025				
713	Izolace tepelné	30.8.2025	19.9.2025				
735	Otopná tělesa	14.7.2025	18.7.2025				
762	Konstrukce tesařské	1.9.2025	4.9.2025				
764	Konstrukce klempířské	5.9.2025	16.9.2025				
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	23.10.2025	27.10.2025				
767	Konstrukce zámečnické	11.8.2025	8.9.2025				
769	Otvorové prvky z plastu	8.9.2025	12.9.2025				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13.10.2025	17.10.2025				
783	Nátěry	18.8.2025	24.10.2025				
784	Malby	20.10.2025	28.10.2025				
M11	Hromosvod	6.10.2025	22.10.2025				
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1.10.2025	28.10.2025				
m21	Elektroinstalace	25.8.2025	28.10.2025				