



Zápis č. 2 z kontrolního dne – Hauenschildův palác

Místo jednání: Dolní náměstí 27/38, Olomouc
Datum: 9.12.2024
Přítomni: dle prezenční listiny

GD Generální dodavatel
TDS Technický dozor stavitele
INV Investor
AD Autorský dozor
KoBOZP Koordinátor BOZP

Objekt	Úkoly	Odpovědný	Termín/stav
1	Organizační :		
1.1.1	Zápis KoBOZP viz samostatný zápis (Ing. Roman Ivanecký)	INFO	
2	Harmonogram:		
2.1.1	HMG <u>Bourací a demontážní práce</u> 3.NP podlahy PVC, skladba stávající podlahy, dveře 2.NP podlahy PVC Půda – půdovky <u>Montáž podpěrné konstrukce římsy</u> <u>Výstavba lešení</u>		
3	Projektová dokumentace:		
3.1.1	GD ve spolupráci se subdodavatelem elektroinstalace navrhne rekonstrukci elektroinstalace v kuchyni. Poté bude předloženo ke schválení na INV	GD	2.1.2025
3.1.2	AD navrhne přemístění rozvaděče ze vstupní chodby 1.22 (BP) do nově vzniklých prostor 1.0.1	AD	9.12.2024
3.2.1	INV zajistí přístup do rozvaděče na chodbě a přizve AD ke konzultaci		
3.1.3	Při provádění výkopových prací byl objeven LAPOL z kuchyně restaurace a stávající kanalizační potrubí. AD navrhne nové umístění LAPOLU a kanalizace	AD	9.12.2024
3.2.2	AD předložil pracovní verzi umístění LAPOLU a přepojení kanalizace. Dopřesněno bude po odkrytí skutečného stavu		
3.1.4	AD prověří možnost změny střešní krytiny na OPP	AD	9.12.2024
3.2.3	AD, TDS a INV souhlasí s navrženou změnou povrchu střešní krytiny z TiZN za pozinkovanou krytinu s nástřikem		
4	Stavba:		
4.1.1	GD provede provizorní napojení stávající kanalizace v místě budoucí výtahové šachty z WC kuchyň Splněno	GD	6.12.2024



4.1.2	GD připraví místnost naproti chladírny, pro uskladnění zařízení, zboží a věcí ze zázemí restaurace. Provozovatel restaurace tyto materiály vyklidí z prostor 1.PP Splněno	GD	6.12.2024
5.	<i>Dokladová část, povolení, vzorkování</i>		
6.	<i>Různé</i>		
6.1.1	AD řeší se stavebním úřadem a OPP změnu výtahové šachty od 2.NP z prosklené za monolitickou konstrukci	INFO	
6.1.2	GD předal provedení pasportizace samotného i okolních objektů, včetně přilehlých komunikací a chodníků	INFO	
6.2.1	GD provede rozpočty na změny • Změna střešní krytiny	GD	

Zápis bude rozeslán emailem

Příští KD bude: **16.12.2024 ve 13:00 hod**

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do dvou pracovních dnů od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu.

Prezenční listina účastníků jednání je nedílnou součástí záznamu z kontrolního dne.

Vypracoval: Volek Pavel