

FORMULÁŘ POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

	Postupný závazný milník	Doba pro dokončení
T 0.	Provedení Sekce Přeložka parovodu	30. září 2025
T 1.	provedení Sekce Ražená část – dokončení sekundárního ostění vč. podlahy a kanalizace	T + 20 měsíců
T 2. *	provedení Sekce Část spočívající v dokončení veškerých ocelových konstrukcí	T + 28 měsíců
T 3.	provedení Sekce Část spočívající ve vystrojení vlastního vybavení kolektoru (VZT, MaR, slaboproudé a silnoproudé rozvody Technických sítí Brno, akciová společnost, a EG.D, s.r.o.)	T + 34 měsíců
T 4.	provedení Sekce Část spočívající v realizaci povrchových úprav komunikací	T + 36 měsíců

* Pozn. T 2 v koordinaci se společností Teplárny Brno, a.s., a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Výchozím bodem pro všechny Postupné závazné milníky T 1 až T 4 je (z hlediska času) veličina „T“, od níž bude Doba pro dokončení Postupného závazného milníku počítána.

Za počátek běhu Doby pro dokončení Postupného závazného milníku T1 až T 4 se považuje Datum zahájení prací dle Pod-článku 8.1 Podmínek.