

Finanční harmonogram "Novostavba modulového pavilonu ZŠ Zličín"		
Období	Etapy	Podíl (%)
červenec 2025	Podpis SoD, převzetí staveniště, začátek výrobní dokumentace	0%
srpen 2025	Dokončení výrobní dokumentace, zahájení výroby rámu, zemní práce	10%
září 2025	Výroba modulů, základy a přípojky, transport a montáž modulů	40%
říjen 2025	Vnitřní instalace, dokončovací práce, fasáda (většina), terénní úpravy	35%
listopad 2025	Fasáda (dokončení), revize, DSPS, předání díla	15%