

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																										
							3. 4, 2023		Čtvrť. 1, 2024			Čtvrť. 2, 2024			Čtvrť. 3, 2024			Čtvrť. 4, 2024			Čtvrť. 1, 2025			Čtvrť. 2, 2025			Čtvrť. 3, 2025			Čtvrť. 4, 2025		
							XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
192			Bourání stropu nad 3 NP	7 dny	02.03. 25	08.03. 25																										
193			bourání stropu nad 2 NP	7 dny	09.03. 25	15.03. 25																										
194			Bourání stropu nad 1 NP	7 dny	16.03. 25	22.03. 25																										
195			Zhotovení výtahové šachty	99 dny	04.02. 25	13.05. 25																										
196			Základ + přízdívka	4 dny	04.02. 25	07.02. 25																										
197			Prohlubeň	4 dny	08.02. 25	11.02. 25																										
198			1 PP 0,9 m	2 dny	12.02. 25	13.02. 25																										
201			1 PP 1,6 m	2 dny	15.02. 25	16.02. 25																										
204			1 PP 1,6 m	2 dny	18.02. 25	19.02. 25																										
207			1 PP 1,6 m	2 dny	21.02. 25	22.02. 25																										
210			1 NP 1,6 m	2 dny	23.02. 25	24.02. 25																										
213			1 NP 1,6 m	29 dny	26.02. 25	26.03. 25																										
217			2 NP 1,6 m	2 dny	28.03. 25	29.03. 25																										
220			2 NP 1,6 m	6 dny	31.03. 25	05.04. 25																										
224			3 NP 1,6 m	2 dny	07.04. 25	08.04. 25																										
227			3 NP 1,6 m	6 dny	10.04. 25	15.04. 25																										
231			4 NP 1,6 m	2 dny	13.04. 25	14.04. 25																										
234			4 NP 1,6 m	2 dny	16.04. 25	17.04. 25																										
237			4 NP 1,6 m	7 dny	22.04. 25	28.04. 25																										
241			5 NP 1,621 m	4 dny	30.04. 25	03.05. 25																										
244			5 NP 1,5 m	4 dny	05.05. 25	08.05. 25																										
247			5 NP 802 mm	4 dny	10.05. 25	13.05. 25																										
250			Omítky Výtahové šachty	20 dny	16.05. 25	04.06. 25																										
251			Montáž výtahu	18 dny	03.09. 25	20.09. 25																										
252			Zapravení kolem výtahu	7 dny	21.09. 25	27.09. 25																										
253			Venkovní úpravy vstupu veřejného wc	30 dny	28.06. 24	27.07. 24																										
254			Dělicí stěny	14 dny	29.08. 25	11.09. 25																										
255			výmalby	30 dny	25.06. 25	24.07. 25																										
256			Zábradlí	14 dny	24.08. 25	06.09. 25																										
257			úklidy	61 dny	30.08. 25	29.10. 25																										
258			oživení , zprovoznění, zkoušky	17 dny	29.09. 25	15.10. 25																										
259			dokončení díla - předání díla - původní	0 dny	16.05. 25	16.05. 25																										
260			Dokončení díla - předání díla	0 dny	29.10. 25	29.10. 25																										

Projekt: hmg - Vsetin dodatek č
Datum: 20.06. 25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu