

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka

Fáze		Termín dokončení	Poznámka
A	Vypracování hydrogeologického posouzení lokality	dokončeno, předáno 09/2023	
B	Studie proveditelnosti (STP)	dokončeno, předáno 25/09/2023	STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultaci na AOPK byla vytypována vhodnější výzva pro financování IROP (ITI). Této výzvě byla upravena koncepce řešení a začala příprava DÚSP
C	Dokumentace pro stavební povolení (DÚSP)	Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023	Stavební řízení bylo přerušeno z důvodu vznesených podmínek NPÚ, které doposud nebylo možné ve shodě vyřešit. Žádost o stavební povolení bude opětovně podána do konce srpna 2025.
D	Inženýring/získání SP	10/2025	
C	Dokumentace pro realizaci stavby (DSP)	11/2025	Dokončení realizační dokumentace je navázáno na koordinaci s projektantem záměru obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Pivovarského rybníka z pohledu financování z prostředků IROP