

Domov Odry, příspěvková organizace  
Hranická 410/56  
742 35 Odry

**Věc: Žádost o prodloužení termínu**

Na základě smlouvy o dílo INV 1/2024 ze dne 8.10.2024.

Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 19.9.2025.

O prodloužení termínu dokončení žádáme z důvodu prodloužené dodávky záložních zdrojů k výtahu V1 a V2 v objektech č.p.662 a č.p.151.

S tímto souvisí ukončení montáže výtahů, jejich revizí a schválení TIČR a následně zkolaudování a možnost jejich provozování. Tímto posunem se také posouvá demontáž stávajícího výtahu a následné stavební úpravy dle PD v budově č.p.151.

Jako přílohu dokládáme vyjádření dodavatele záložních zdrojů firmy ASTIP, Servis záložních zdrojů s.r.o.

S úctou:

Tomáš Závada  
Jednatel společnosti

**Tomáš  
Závada**  
Digitálně podepsal  
Tomáš Závada  
Datum: 2025.07.15  
06:37:17 +02'00'

V Ostravě dne 11.7.2025

Přílohy: Vyjádření ASTIP, Servis záložních zdrojů s.r.o. email z 11.7.2025.