

HARMONOGRAM PRACÍ

„Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Ovocná, Holešov – II. etapa“

- | | |
|--|--------------------|
| 1) předání staveniště | po podpisu smlouvy |
| 2) vytyčení staveniště, vyřízení potřebných povolení | 8 týdnů |
| 3) provedení sanačních prací na řádu | 14 týdnů |
| 4) provedení těsného napojení na řád | 2 týdny |
| 5) sanace šachet | 4 týdny |
| 6) závěrečné práce a provedení monitoringu | <u>2 týdny</u> |

Odhad realizace:

34 týdnů