

HARMONOGRAM PRACÍ

		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	2026 leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
1		Oprava trati v úseku Bor (včetně) – Tachov (mimo)	412 dny	15.09. 25	31.10. 26	Oprava trati v úseku Bor (včetně) – Tachov (mimo)																	31.10.
2		Předpokládané zahájení stavebních prací	0 dny	15.09. 25	15.09. 25	Předpokládané zahájení stavebních prací																	
3		STAVEBNÍ POSTUPY	412 dny	15.09. 25	31.10. 26	STAVEBNÍ POSTUPY																	31.10.
4		1. SP - přípravné práce (bez výluky)	6 dny	15.09. 25	20.09. 25	1. SP - přípravné práce (bez výluky)																	
5		2. SP - vlastní práce dle SO (34N)	34 dny	21.09. 25	24.10. 25	2. SP - vlastní práce dle SO (34N)																	
6		3. SP - následná úprava GPK (4N)	4 dny	12.08. 26	15.08. 26	3. SP - následná úprava GPK (4N)																	
7		Dokončení díla - VRN, DSPS a dokladová část (bez výluky)	372 dny	25.10. 25	31.10. 26	Dokončení díla - VRN, DSPS a dokladová část (bez výluky)																	31.10.
8		STAVEBNÍ OBJEKTY	412 dny	15.09. 25	31.10. 26	STAVEBNÍ OBJEKTY																	31.10.
9	SO 1	Oprava kolejí a výhybek v žst. Bor	34 dny	21.09. 25	24.10. 25	Oprava kolejí a výhybek v žst. Bor																	
10	SO 1.1	Demontáž kolejí a výhybek	20 dny	21.09. 25	10.10. 25	Demontáž kolejí a výhybek																	
11	SO 1.2	Montáž 1.kolej a tachovské zhlaví	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Montáž 1.kolej a tachovské zhlaví																	
12	SO 1.2.1	1.SK, km 57,619 - 57,841	26 dny	29.09. 25	24.10. 25	1.SK, km 57,619 - 57,841																	
13	SO 1.2.2	Výhybka č.9	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výhybka č.9																	
14	SO 1.2.3	Výhybka č.11	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výhybka č.11																	
15	SO 1.2.4	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele																	
16	SO 1.3	Montáž 4.kolej a svojsínské zhlaví	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Montáž 4.kolej a svojsínské zhlaví																	
17	SO 1.3.1	4.SK, km 57,619 - 57,789	26 dny	29.09. 25	24.10. 25	4.SK, km 57,619 - 57,789																	
18	SO 1.3.2	Výhybka č.8	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výhybka č.8																	
19	SO 1.3.3	Výhybka č.7	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výhybka č.7																	
20	SO 1.3.4	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele																	
21	SO 1.4	Montáž 6.kolej	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Montáž 6.kolej																	
22	SO 1.4.1	6.SK, km 57,522 - 57,686	26 dny	29.09. 25	24.10. 25	6.SK, km 57,522 - 57,686																	
23	SO 1.4.2	Výhybka č. 1T	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výhybka č. 1T																	
24	SO 1.4.3	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele																	
25	SO 1.5	Oprava 3.SK	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Oprava 3.SK																	
26	SO 1.5.1	3.SK, km 57,590 - 57,800	26 dny	29.09. 25	24.10. 25	3.SK, km 57,590 - 57,800																	
27	SO 1.5.2	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele																	
28	SO 1.6	Přechod, km 57,717	19 dny	06.10. 25	24.10. 25	Přechod, km 57,717																	
29	SO 1.6.1	Přechod	19 dny	06.10. 25	24.10. 25	Přechod																	
30	SO 1.6.2	Materiál objednatele	1 den	06.10. 25	06.10. 25	Materiál objednatele																	
31	SO 2	Bor - Staré Sedliště, km 57,841 - 58,178	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Bor - Staré Sedliště, km 57,841 - 58,178																	
32	SO 2.1	SO 11-10-02 Železniční svršek a spodek - opravná práce URS	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	SO 11-10-02 Železniční svršek a spodek - opravná práce URS																	
33	SO 2.2	SO 11-10-02 Železniční svršek a spodek - opravná práce UOŽI	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	SO 11-10-02 Železniční svršek a spodek - opravná práce UOŽI																	
34	SO 2.3	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 58,128 - 58,178	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 58,128 - 58,178																	

HARMONOGRAM PRACÍ

						červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	2026 leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
35	SO 2.4	Oprava propustku km 57,961 na trati Havlovice - Tachov	29 dny	22.09. 25	20.10. 25	Oprava propustku km 57,961 na trati Havlovice - Tachov 22.09. 20.10.																
36	SO 2.5	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
37	SO 3	Oprava přejezdu, km 61,361 Doly	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu, km 61,361 Doly 22.09. 24.10.																
38	SO 3.1	Výměna pražců, km 61,350 - 61,369	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců, km 61,350 - 61,369 25.09. 24.10.																
39	SO 3.2	Oprava přejezdu, km 61,361	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu, km 61,361 25.09. 24.10.																
40	SO 3.3	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
41	SO 4	Staré Sedliště - Tachov zastávka, km 64,554 - 66,471	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Staré Sedliště - Tachov zastávka, km 64,554 - 66,471 22.09. 24.10.																
42	SO 4.1	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 64,554 - 65,312	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 64,554 - 65,312 25.09. 24.10.																
43	SO 4.2	Oprava přejezdu km 65,275	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu km 65,275 25.09. 24.10.																
44	SO 4.3	Výměna kolejnic, km 65,312 - 66,471	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna kolejnic, km 65,312 - 66,471 25.09. 24.10.																
45	SO 4.4	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
46	SO 5	Oprava přejezdu Km 68,965, Pernolec	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu Km 68,965, Pernolec 22.09. 24.10.																
47	SO 5.1	Výměna pražců	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců 25.09. 24.10.																
48	SO 5.2	Oprava přejezdu km 68,965	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu km 68,965 25.09. 24.10.																
49	SO 5.3	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
50	SO 6	Výměna pražců a kolejnic, km 70,840 - 71,561 Rapotín	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců a kolejnic, km 70,840 - 71,561 Rapotín 22.09. 24.10.																
51	SO 6.1	Výměna pražců, km 70,840 - 71,240	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců, km 70,840 - 71,240 25.09. 24.10.																
52	SO 6.2	Oprava přejezdu km 71,023, Rapotín	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu km 71,023, Rapotín 25.09. 24.10.																
53	SO 6.3	Zřízení BK, km 71,240 - 71,561	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Zřízení BK, km 71,240 - 71,561 25.09. 24.10.																
54	SO 6.4	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
55	SO 7	Tachov zastávka - Tachov, km 73,206 - 73,758	33 dny	22.09. 25	24.10. 25	Tachov zastávka - Tachov, km 73,206 - 73,758 22.09. 24.10.																
56	SO 7.1	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 73,206 - 73,758	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Výměna pražců, kolejnic a KL, km 73,206 - 73,758 25.09. 24.10.																
57	SO 7.2	Komunikace	19 dny	06.10. 25	24.10. 25	Komunikace 06.10. 24.10.																
58	SO 7.3	Oprava přejezdu km 73,475	30 dny	25.09. 25	24.10. 25	Oprava přejezdu km 73,475 25.09. 24.10.																
59	SO 7.4	Materiál objednatele	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Materiál objednatele 22.09. 22.09.																
60	SO 8	Rozvoz kolejnic	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Rozvoz kolejnic 22.09. 22.09.																
61	SO 8.1	Rozvoz kolejnic	1 den	22.09. 25	22.09. 25	Rozvoz kolejnic 22.09. 22.09.																
62	SO 9	VON	412 dny	15.09. 25	31.10. 26	VON 15.09. 31.10.																
63	SO 9.1	VON	412 dny	15.09. 25	31.10. 26	VON 15.09. 31.10.																
64		Předpokládané ukončení stavebních prací	0 dny	24.10. 25	24.10. 25	Předpokládané ukončení stavebních prací 24.10.																
65		Pozn.: Termín dodávek materiálu dodávaného objednatelem je uveden u příslušného SO Materiál objednatele.																				
66		Typ a množství takto dodávaného materiálu je uvedeno ve výkazu výměr příslušného SO Materiál objednatele.																				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5854420

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ffad1e28-19d0-42cf-8b25-f485b9dc01f3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Leona EISENREICHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2025 10:10:10

Hash komponenty: f6252c6401e4599b386e174cbe9f2cee84ac862506ab1419ca9217b58bd08bda

Hashovací funkce: sha256Hex



db187a40-baa8-4b10-b81d-4e0077788288