

Předávací protokol

k převzetí díla dle sml. 3/2024 ze dne 3.9.2024

**Dílo: Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad v k.ú.
Velká buková, stavební objekty „C“ a „D“.**

Místo předání: Velká Buková

Datum předání: 24. 6. 2025

Objednatel : Obec Velká Buková

(Přebírající)

Velká Buková č.p. 82, 270 23 Křivoklát

IČ: 00244571

Zhotovitel: Václav Zigmund – zednictví

(Předávající)

Nezabudice č.p. 8, 270 23 Křivoklát

IČO: 04064097

Plátce DPH: NE

Předání dokončeného díla bylo provedeno na základě původního položkového rozpočtu, který byl přílohou SOD č. 3/2024.

Původní cena ve smlouvě: 539 617,84 Kč

Soupis přijatých faktur: č. 22025 ze dne 6.6. 2025 ve výši 409 586,67 Kč

č. 32025 ze dne 20.6.2025 ve výši 109 855,37 Kč

celkem fakturovaná cena díla : 519 442,04 Kč

Rozdíl o proti SOD : - 20 175,80 Kč

Zdůvodnění rozdílu:

U obou objektů nebyly fakturovány položky č. 1 – poplatky za skládku a položky č. 2 – poplatky za zemník. Výkopová zemina byla použita k modelaci terénu v okolí stavby a přebytky uloženy do nerovností po výstavbě kanalizace.

U objektu „D“ nebyla fakturována položka č. 17 - sloupky ohradní a plotové kovové a položka č. 24 – dřevěné oplocení z řeziva. Původní projekt počítal

s navázáním na oplocení sousedního pozemku. Majitel oplocení zrušil a dále s ním nepočítá. Výstavba části oplocení tak pozbylo funkčního významu.

Provedení stavby odpovídá zadávací dokumentaci v úplném rozsahu, kromě výše popsaného oplocení, které nebylo realizováno po dohodě s objednatelem.


V průběhu stavby a na jejím závěru byla pořízena fotodokumentace.

Objednateli byly Zhotovitelem dále předány dokumenty:

- Stavební deník
- Doklady o shodě použitých materiálů a výrobků
- Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby


Přebírající




Předávající