

[illegible]

POZNÁMKY		
	mechanizace	
SEE - betonáž TP		
SEE - stavba TP		
SEE - stavba TP		
výměna pražců a ŠL ve v.č. 18, 20, defektoskopie, svařování	VIAMONT, termit, SSZT - lana, přestavníky	4x S49
SMT km 20,205, oprava GPK	ASP, SSP	
SMT km 20,205, SVK v km 19,925 - 19,680 (25.-27.9.), defektoskopie, svařování	termit (4.), do 16.10.2025	4x S49
oprava GPK, GPv.č. 4, 5	ASPV, ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK (vzestupnice)	ASP	
výměna ŠL, výměna LIS u Se15, v.č. 25, 28, svařování	SVP bagr, termit, SSZT - lana	8x R65
výměna LIS u Se5, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana	8x R65
SVK		
montáž nosného lana		
montáž nosného lana, regulace TV		
SVK km 40,810 - 41,350, defektoskopie, výměna ŠL + SEE	termit (1), SVP bagr	4x S49
úprava a regulace TV		
defektoskopie, výměna ŠL	termit, SVP bagr	6x S49
výměna LIS u Se14, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
výměna P jazyka a opornice v.č. 35	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x S49
sanace spodní stavby	SS Plzeň, do 23. 12. 2025	
odstavení mechanizace	SS Pzeň, do 18. 11. 2025	
regulace TV	SS Pzeň, do 8. 10. 2025	
SMT + oprava ŽS, oprava přejezdu v km 233,394 (P1935), svařování	termit	8x S49
TTZ D4 - SP3, oprava výhybek č. 54, 57, 75ab		
rekonstrukce mostu v km 1,075	do 30. 10. 2025	
oprava nástupiště Louny střed a závěrné zídky na P1923, porost, oprava GPK	1. týden - VIAMONT- MHS, SVD - nástupiště, SVP sek (15.-19.9.)	UZAVÍRKA P1923 17.-19.9. 7:00-20:00
výměna pražců, úprava dilatač. spár, svařování	termit	4x T
náhrada v.č. 2 a 7 kol.polem, svařování, SVP ve v.č. 1 a od KV1 po ZV2, opr. přejezdu P1918	termit, VIAMONT, SVD - přejezd	30x S49 4x S49/A UZAVÍRKA P1918 25.-29.9. 7:30-20:00
oprava GPK, porost	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - demontáž zámků v.č. 8 - 11 ,MHS sek., VIAMONT	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk	
porost	MHS sek., VIAMONT	
navážení v.č. 18	N+N - MANGAN	
oprava GPK	ASP, SSP, 4x štěrk	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV, demontáž SK 3a, 3b + TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
výstavba základů TV	SS Plzeň	
oprava GPK, svoz dřeva	ASP, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana u náv. L	
oprava GPK	ASP, SSP, 6x štěrk	
oprava GPK	ASP, SSP	
oprava GPK	ASP, SSP, SVD - přechod, SSZT - počítadla np u Sc1, L1	
oprava GPK	ASP, SSP, 2x štěrk, SSZT - počítače np v km 3,900	
KASÍK - DOVOLENÁ, SVP bagr	TO Bílina	
SMT - km 1,855	do 10. 10. 2025	