

REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA

práce: 1. 10. 2025 pítarba 12⁰⁰ 12³⁰ hod
Práce: 1. 10. 2025: doboření výkopu po 37 čp. 2040, 2041, 2042. Ruční výkop. práce
období státní podrozod. období a místní propojení a výk. a base. Práce
žiminy na mizidiponii.
2. 10. 2025: 2. 10. 2025: ruč. pr. dle 7) a d. 8. 10. 2025: čistí pašičích boxu. Práce žiminy
na mizidiponii. Měření dna výkopu, uložení mat. 0.18, jeho vyznačení.
Uložení podtl. betonu pod pšt. Tk 400, jeho vyznačení a hut. dle 7). Uložení
potrubí Tk 400 1.5m a 0.2. 400. 1.5m na p.p. kš. Obkrožení pot. dle 7).
Obrys a zárys pot. mat. 0.32, jeho vyznačení a hutnění.
• odrob žiminy a mizidiponie na tralou stlaďte
• vylid státní a jeho zábrpční mobilním optocím a bisp. zábranam

Práma: Kontrola dochozovní 3037,0077 a techn. postupy, bíz zohad.
KONTROLA STAVU, TDI

Práce: datašino +5°C/+9°C
Mechanizace: jako 1. 10. 2025
Práce: jako 1. 10. 2025 mimo

práce: 2. 10. 2025 pítarba 12⁰⁰ 12³⁰ hod
Práce: 2. 10. 2025: poudini 37 čp. 2040, 2041, 2042 dle 7). Uložení potrubí
7E 90 na p.p. kš. jeho vyznačení a mazašini v. 93. podtl. Obrys
a zárys pot. mat. dle 7), jeho vyznačení a hut. Mazašini výk. polie.
Zárys výk. mat. dle 7), jeho vyznačení a hut. po 30 cm.
3. 10. 2025: zárys výkopu mat. dle doboří, jeho vyznačení a hutnění
po 30 cm. Mazašini pašiči: výkopu pr. dle 7) a d. 1. 10. 2025: čistí pašiči a
odrob žiminy na mizidiponii.
• vylid státní a jeho zábrpční mobilním optocím a bisp. zábranam

BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VÝKOPU
V ÚSEKU KŠ 280 - KŠ 281. GEOLOGICKÁ SKLADBA
VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI BUDE ZPRACOVÁNA
FORMOU SAMOSTATNÍHO ZÁZNAMU.

Datum

Denní záznamy stavby

15.4.2025

BYLA PROVÁDĚNA KONTROLA TĚŽITELNOSTI
V ÚSEKU MEZI KŠ 278 - KŠ 279. GEOLOGICKÝ
PROFIL BUDE ZPRACOVÁN VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ
TĚŽITELNOSTI FORMOU SAMOTATNÉHO ZÁZNAMU

16.4.2025

Počasi: zataženo, vítr: piháňky + 3°C / +16°C

Mechanizace:

Pracovníci:

pracovní doba 4h. 16⁰⁰ hod přestávka 12⁰⁰. 12³⁰ hod
Práce: 2031 Ičart: nyl. pás dle 73 a d. 12m. lišití pašeni a odvoz
zemin na hrací skládce. Hornění dna nyl. podryp potrubí
mat. 0-10. jeho hornění a hutnění. litošini pot. LT 160 12m na příp.
leši. zataženi sign. vodiče. Obryp a zaryp pot. mat. 0-10. jeho horn.
a hut. zataženi nyl. folie.

2032 Rí 248-249: nyl. pás dle 73 a d. 10m. lišití pašeni a odvoz
zemin na mezidílnu. Hornění dna nyl. litošini mat. 0-10 a jeho
hornění. litošini podtl. beton dle 73 pod pot. Tk 100. jeho hornění
a hutnění. litošini pot. Tk 100 10m na příp. leši. Obkoroženi pot.
dle 73. Obryp a zaryp pot. mat. 0-32. jeho hornění a hutnění.
úklid stavebníků a jeho zabývací mobilním oplotením

Poznámka: Prováděna kontrola dodržování BOP a OOP, bez závad.

16.4.2025

Počasi: oblačno, zataženo +8°C / +16°C

Mechanizace: jako 15.4.2025

Pracovníci: jako 15.4.2025

pracovní doba 4h. 16⁰⁰ hod přestávka 12⁰⁰. 12³⁰ hod
Práce: 2031 Ičart: nyl. p. dle 73 a d. 8m. lišití pašeni a odvoz zem. na
hrací skládce. Rhošni nyl. p. okolo st. 14. Hornění dna nyl. podryp
pot. mat. 0-10. jeho hornění. litošini pot. LT 160 8m na příp. leši. mat.
100. vodiče. Obryp a zaryp pot. mat. 0-10. jeho horn. a hut. nyl. folie.
zaryp nyl. mat. 0-63. jeho hornění a hut. po 30cm. Nyl. pašeni.
2032 Rí 248-249: nyl. p. dle 73 a d. 5m a nyl. Rí 248. Rhošni nyl.



Datum

Denní záznamy stavby

DN 100 do Ř 281 a zabavení výkopu Ř 281. Ruční výkopem práce okolo stávkových N. čísl. pastekých boxů.

• silniční výkop vlna na stávkové N okolo Ř 280. Odraz zeminy na stl. odraz zeminy s meridionem na trase vlnění

• vlnění stávkových a jeho zabezpečení mobilním oplocením

KONTROLA STAVBY: TOI

Práce: kontrola dodržování BOP 2022, kontrola postupu, bez zábrad

14.5.2025

Počasí: oblačno +3°C / +25°C

Mechanizace:

6

Pracovníci: Kon

pracovní doba 7h. 10³⁰ hod přistávka 12⁰⁰ 12³⁰ hod
Práce: DN 100 2. část: výk. práce dle 7) a d. km. čísl. pastek. Odraz zeminy na trase vlnění. Rozmání dna výkopu, jedinec potrubí mat. Ø 100 dle 7).

vedl 1. část: výkop. práce min. 2. část: a hl. km. Příprava potrubí DN 100 na propojení s stávkovým vod. řádem.

vedl Ř 280-281: rozmání dna výkopu, uložení mat. Ø 100 a jeho rozm. uložení podél. betonu pod pot. TK 600 dle 7). Uložení potrubí TK 600 beton na prop. kotev, jeho obetonování dle 7) a obryš, záhyb mat. Ø 32, jeho rozmání a pot.

• výkop. Ř 281 a odstopení stávkových potrubí DN 100. Ruční výk. práce okolo st. N. čísl. pastek. Odraz zeminy na trase vlnění.

• odraz zeminy s meridionem na trase vlnění

• vlnění stávkových a jeho zabezpečení mobilním oplocením.

15.5.2025

BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VÝKOPU V SACHTY KŠ 281. ZASTIŽENÁ GEOLOGICKÁ SKLADBA VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI BUDE ZPRACOVÁNA FORMOU SAMOSTATNĚHO ZÁZNAMU.

16.5.2025

Počasí: oblačno satašeno, dešť +10°C / +10°C

Mechanizace: jako 14.5.2025

Pracovníci: jako 14.5.2025

pracovní doba 7h. 10³⁰ hod přistávka 12⁰⁰ 12³⁰ hod

Práce: DN 100 Ř 280-281: ruční a strojní odstopení potrubí DN 100 před propojením do Ř 281. Uložení a rozmání podél. betonu. Rozmání potrubí DN 100, obryš, předložky, šutových kotev a jejich uložení

11.3.2025

Převrácení zatašiny +2°C/+9°C

Mechanizace

Pracovníci

pracovní doba km. 15³⁰ hod přestávka 12⁰⁰ 12³⁰ hodPráci: VO 22 213043-213044: a 1³⁰ hod pracovníci eg.d odstraňují tabul
bratřiči a vykopávají práce

• ukládání dovozených demontovaných 73

• vykop 213043 dle 73, uložení pašičích boxu. Odvoz zeminy na
mísivý pov. Ruční vyř. práce okolo stávkových N.• montáž dna vyř. uložení podkladních mřížek dle 73 pod 213. Rozmání
betonu. Uložení dna 213043 na betonové laš. Ukládání asf. komin.• vyř. p. mříž. 213043-213044 dle 73 a d. 2m. lišty pašiční a odvoz zeminy
na mísivý pov.

• uklád stavebního a jeho zabezpečení mobilním oplotením

Přestávka: Koupala dočistění 3037a 0072. Bús zárad.

KONTROLA STAVBY, TI

13.3.2025

Převrácení prací z důvodu klimatických vlivů - dešť.

KONTROLA STAVBY, TI

14.3.2025

Převrácení zatašiny dešť +1°C/+3°C

Mechanizace: jako 12.3.2025

Pracovníci: jako 12.3.2025

pracovní doba km. 12⁰⁰ hod od 12⁰⁰ hod převrácení prací z důvodu KVPráci: VO 22 213043-213044: vykopání práce dle 73 a d. 8m. Uložení
pašičích boxu. Odvoz zeminy na pov. vlt. Ruční vyř. p. okolo st. N.

• uložení dovozeného mat. na mísivý pov.

• uklád stavebního a jeho zabezpečení mobilním oplotením

KONTROLA STAVBY

14.3.2025

Převrácení prací z důvodu klimatických vlivů - dešť, sněh

14.5.25

Archaeology

14.3.2025

PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ ČTI TRACÍ

PŘI REKONSTRUKCI KANALIZACE V ÚSEKU MEZI

KANALIZAČNÍMI SACHTAMI č. 3043 A 247

BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE TĚŽKÉ ZEMINY MĚLY

ZDĚVNÉ VYSOKÉ PODÍL JETNO ZERNÝCH

ČÁSTÍ. Z TĚCHTO DŮVODŮ BY L SVOLE

KONTROLNÍ DEN ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE INVESTORA,

HESTA ER, TDI, ZHOTOVITELE A GEOLOGA

INŽ. PALLIKAT ZH BĚLELI POHODNĚ PŘEŠHO

Denní záznamy stavby

Datum

POSTUPU VE VĚCI VÝKOPOSTI - ZÁST PO VÝKOPU
KŮŽEŽEN ZEMINOU.

STANOVISKO GEOLOGA JE NÁSLEDUJÍCÍ:

V TĚMĚŘ CELÉM PROFILU VÝKOPU SE VYSKYTUJÍ
ZEMINY S VYSOKÝM PODÍLEM JEMKOSTIČNÝCH ČÁSTIC,
JEDNA SE O PÍSEČITÉ JÍLY AŽ JÍLOVITÉ PÍSKY

- ZEMINY TRÍDY F4CS-SSSC - DLE ČSN 736183

SE JEDNÁ O ZEMINY PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

DO ZÁSTUPŮ I DO AKTIVNÍ ZÓNY. Z TĚCHTO ZEMIN
BUDE ODEBRÁN VZOREK, NA KTERÉM BUDE

LABORATORNĚ STANOVENA POUŽITELNOST

ZEMIN PRO ZÁSTUPY. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

BUDOU POSTOUPENY PROJEKTANTOVI, KTERÝ

NÁSLEDNĚ NAVRHNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ

PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ INVESTORU STAVBY.

18.3.75

19.3.2025

Počasí: jaro, jaro - 3°C / +7°C
Mikrometeor:

Pracovní:

pracovní doba po. 12:00 hod. přestávka 12:15-12:30 hod.
Práci: vložení 2x 30x33-2x22x22: vyčerpání vody z nýtů. Začínání dno,
uložení mat. 32x63 a jeho srovnání, uložení podkladního betonu dle 77
pod pot. 12x12x60, jeho srovnání a uložení pot. a d. 3.2x1m a jeho
obložení dle 77.

- nýt. práce pod 2x 30x33 pro porovnání porizorního propojení
- do státního kanalizace. Ruční nýt. práce okolo státní.
- odvoz zemin na mšediporu.
- uložení státní a jeho oplocení mobilními ploty

Pracovní: kontrola dodávek 3037 a 0022. Práci srovná

19.3.2025 Počasí: jaro, jaro - 3°C / +6°C
Mikrometeor:

13.4.2025

Počáteční oblačno, deštivo + 10°C / +15°C
Mechanizace

Pracovníci

pracovní doba 8h. 10:30 hod příjezd 12:00. 12:30 hod
Práce: 1. část: rovinání dna nýt. Podéř. pot. mat. 0.10. jeho rovinání
a hut. čláskání pot. 17 160 10m na příp. kři. Patašini nýt. nudit. Obřep
a zářep pot. mat. 0.10. jeho rovinání a hut. Pataš. nýt. polie. Zářep
nýt. pot. mat. 0.05. jeho rovinání a hut. po 30cm. Patašini pašini.
2. část 21.229-280: rovinání dna nýt. člásk. mat. 0.10 a jeho rovinání
čláskání podtl. bit. dle 2) pod pot. 17 160. jeho rovinání a hutnění. čláskání
pot. 17 160 d. 10. 10m na příp. bit. kři. Obřepování pot. dle 2). jeho obř.
a zářep mat. 0.32. jeho 30. a hut. Zářep nýt. mat. dle dohledu jeho
rovinání a hut. po 30cm. Pot. pašini. 21. 160 dle 2) a d. 10m. čláskání
pašini a ochos siming na misidifonu. Pašini nýt. obřep stár. 16.
ochos siming s misidifonu na frakou vltá dle. porudni glazomirni
vltá dle stár. 16 a jeho zářepování mobilním oflocewim

Práce: kontrola dodávek 30.37. 00.37 a toho. portu. bis zářad.
KONTROLA TRAVADENÍ STAVBY, VÝKOPOVÉ PRÁCE,
POKLÁDKA POTRUBÍ VODAROV A KANALIZACE, OBŠEP,
ZÁŠTĚT

24.4.25

Práce

doned - nezářim' Gmbr'

7m

7m 7m 56

24.4.2025

BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VÝKOPU
V ÚSEKU MEZI KŠ 279 - KŠ 280. GEOLOGICKÁ SKLADBA
VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI BUDE ZPRACOVÁNA
FORMOU SAMOSTATNÉHO ZÁZNAMU.
TDI

13.4.2025

Počáteční oblačno, deštivo + 10°C / +15°C

Mechanizace: jako 13.4.2025

Pracovníci: jako 13.4.2025 mimo

pracovní doba 8h. 10:30 hod příjezd 12:00. 12:30 hod
Práce: 1. část: zářep nýt. mat. 0.05. jeho rovinání a hutnění po 30cm.
Patašini pašini s nýt. 160. Zářep 160 na stár. 16. nudit. 16.
2. část 21.229-280: rovinání dna nýt. člásk. mat. 0.10 a jeho rovinání.
čláskání podtl. bitonu dle 2) pod pot. 17 160. jeho rovinání a hut. čláskání
pot. 17 160 na příp. kři. d. 10m a 0.32-2m po 10. Obřepování pot. 17 160
a zářep mat. 0.32. jeho rovinání a hutnění. Zářep
nýt. 160. jeho obřep a zářep mat. 0.32. jeho rovinání a hutnění. Zářep

REDACTED

...a dutační natošeni vyřez. Obryš a zářez pot. mat. 0.16, jeho rozměr
a hut. po 30 cm, natošeni paženi z nýtku. Nýtková paže dle ?? a
d. 6 cm, ruční nýtk. p. okolo st. IV. Ústř. paženi a odraz zemin na
mezidip.
odraz zemin z mezidipem na hranu stědku. Geoměřeni.
úklid stoupiště a jeho zabezpečení mobilním oplotením a bup. zábradlami

20.5.2025 Průběh: Průběh terénu vřeteni tel. kabelu - CETN' p. nýtkové
podpora a koncovací před budovu gymnasia. Zářez
potrubí. Ústř. mříž. zářez zemin.

Počasí: jasně oblačno +20°C / +15°C
Mechanika:

Pracovníci:
pracovní doba tr. 10:30 hod. přestávka 12:30 hod.
Práce: vrtat zářez: nýtk. p. dle ?? a d. 4 m, ruční nýtk. p. okolo st. IV. Ústř. paž.
odraz zemin na mezidipem. Rozměr dle nýtk. Zářez pot. mat. 0.16 a
jeho rozměr, natošeni potrubí 15 po d. 6 cm na příp. leže. Natošeni vyř.
odraz, obryš a zářez pot. mat. 0.16, jeho rozměr a hut. natošeni
nýtk. p. dle. Zářez nýtku mat. 0.63, jeho rozměr a hut. po 30 cm.
Nýtková paženi z nýtku.
Vrtat vřeteni: Rozměr dle nýtk. Ústř. mat. 0.16 a jeho rozměr.
Ústř. podtl. beton dle ?? pot. pot. TK 100, jeho rozměr a hut. ústř.
pot. TK 100 4.5 m na příp. bit. leže. Oblonování pot. dle ?? Obryš
a zářez pot. mat. 0.32, jeho rozm. a hutěni. Nýtk. p. dle ?? a d. 4 m,
ústř. paženi a odraz zemin na mezidipem.
úklid stoupiště a jeho zabezpečení mobilním oplotením a bup. zábradlami

Průběh: Průběh dodržování 3027 a 0027, techn. postupu při zářez.

20.5.2025 BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VÝKOPU MEZI KÚ 281-307.
ZASTŘENIA GEOLOGICKÁ SKLADBA VOČNIE ZPŮSOBY DENÍ TESTOVANOSTI
BUDE ZPRACOVÁNA FORMOU SAMOSTATNÉHO ZÁZNAMU

TK 100 na přípravě bitové losi a d. 50m a 0,30m
Přitomní potrubí dle 22. jeho obryš a záhyb mat. 0.32
dle 22. jeho rozměry a hmotnosti.
záhyb potrubí kolem 22.22 mat. dle 22. jeho rozměry a hmotnosti
je 10cm.
úhled stromů a jeho záhybování mobilním optikám

poznámka: Rozhodla kontrola dodržování bezpečnosti. Při západ.

KONTROLA STAVBY I VÝKOPOVÉ TRÁCE
A POKRYTÍ POTRUBÍ I ÚSEKU MEZI K5 0.24

24.3.2025 Proveden archeologický dohled - nepřítomnost
Za přísl.

24.3.2025 Byla provedena zjišťovací zkouška v úrovni hladiny
1. na původní zemina s lehkou hmotností výsledkem
2. na vstupu v něm záhybu, ve složení původní
zemina a šterkožit 0-32, rovněž lehkou hmotností
3. záhybu původní zemina 1,0m + půva třípeka
zemina 0-63, tato zkouška vyhověla za
hodnotu (ca 60 mpa) (přesná hodnota uvedena
v protokolu)

Na základě provedených zkoušek je navrženo
řešení:

- záhybu původní zemina ca 1,0 m
- záhybu záhybování vstupu novou přetrženou
zemina 0-63, ve vrstvě ca 1,2 m
po úrovně praxe

Zhotovitel kácení změnu záhybu, v rozsahu
stavby, v pokračující trendu, do 1.4. 2025
Zhotovitel musí předatli k obsluhování
v případě změny bude příznak geolog
navrženo do vě řešení

Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotografickou

Datum

Denní záznamy stavby

výkopu mat. dle dohody, jeho rozměry a kótování po 30cm. Vytlačení
pásmu s výkopu.

výkopu pásové dle 73 a d. 8m. lišit pásmu. Odraz simony na hr.
výkopu.

lišit stannitě a jeho zabudování mobilním ovládacím

Pracovníci: Kontrola dodržování 3037 a 0077, lišit pásmu, bis zabud.

28.4.25

Počítání dataženo dle 73 + 0°C / +10°C

Mechanik.

Pracovníci:

pracovníci dle 73 - 120 bodů přivážení pásové s důvodem K.V.
Pásové dle 73: výkopu pásové dle 73 a d. 8m. lišit pásové otok stann.
K. lišit pásové otok stann. Odraz simony na hr. výkopu.

28.4.25: pracovníci dle 73: výkopu pásové dle 73 a d. 8m. lišit pásové otok stann.
Vytlačení pásové dle 73 pod pot. TK v. pásové otok stann. lišit.
pot. TK v. pásové otok stann. na bitovnu lišit. jeho otok stann. dle 73.
lišit stannitě a jeho zabudování mobilním ovládacím

28.4.25

PŘI STAVBĚ VOD. ŘÁDKU - 1 PŘED Č.P. 2040 POSLO
TŘI PŘÍČEKY SNOU. TŘI PŘÍČEKY K ZAHLOUBENÍ
VODOVODU SMĚREM K H1, A TÍM UŽ KOTIZI
SE STA'V. VOD. ŘÁDKEM 4 TŘÍMO V TRASE S
ZAHLOUBENÝM ŘÁDKEM. Z TOHOTO DŮVODU JE ZAHLOUBENO
ŘEŠENÍ:

OSAZENÍ DALŠÍHO HYDRANTU, VČ. FUNKCI VZPŮSOVÁNÍ
CLA OT M 17 MÍSTO KAPOTY. TÍM KUPĚ
VYŘEŠENO I STOR. ZAHLOUBENÍ ŘÁDKU, ZPŮSOBENÉ
ZEVNÍ ZPŮSOBENÍ RBK. V DĚLNÍ NA STUDENTSKÉ ULICI.

28.4.25

Provedení architekton. řešení - nevhodné!
Za PWK ops,

Pracovní: k.

pracovní doba km. 10³⁰ hod přistátka 12⁰⁰ 12³⁰ hod

Báči: 2031 1. část: podtyp pot. mat. 0.10 a jeho vyznačení. Hontáň HIK a
uložení pot. 17 160 cm na příp. lož. Patašini vsg. modice. Obryp
a záryp potrubí mat. 0.10. jeho vyznačení a hut. mat. vyřt. polie.
2032 2. část: záryp výkopu mat. dle 7) a dohledy jeho vyznačení
a hutění po 30 cm. Patašini pašini's výkopu.
Výkopu práce dle 7) a dle km. 6.5 km pašini a odvoz zeminy
na traseu skládka. Výkopu práce a šimní tr. v. c.
vklád stromů a jeho zabezpečení mobilním oplocením.

Pracovní: kontrola dodržování 3032. tichod. kartáka 2022, bis zázad.
KONTROLA STAVBY

29.4.2025

Báči: polejano oblačno +v.c./ +19°C

Pracovní: jako 28.4.2025

Pracovní: jako 28.4.2025

pracovní doba km. 10³⁰ hod přistátka 12⁰⁰ 12³⁰ hod

Báči: 2031 1. část: nat. p. dle 7) a d. km. 6.5 km. pašini's výk. p. okolo st. 10. 6.5 km
pašini a odvoz zeminy na traseu skládka. Patašini dle výkopu. Podtyp
pot. mat. 0.10, jeho vložení na příp. lož. 17 160 cm. Patašini vsg.
modice. Obryp a záryp pot. mat. 0.10, jeho vyznačení a hut. mat. vyřt. polie
záryp výkopu mat. 0.03, jeho vyznačení a hut. po 30 cm. Patašini pašini's
2032 2. část: vyznačení dle výk. vložení pod potrubí mat. 0.10 a
jeho vyznačení. vložení podtl. betonu pod pot. TK 600 dle 7) jeho vyznačení a hut.
vložení pot. TK 600 1 km na příp. lož. Obito vyznačení pot. dle 7) a jeho obryp
a záryp mat. 0.32, jeho vyznačení a hut. záryp výkopu mat. dle dohledy
jeho vyznačení a hut. po 30 cm. Patašini pašini's. Výkopu práce dle 7) a d.
1 km, 6.5 km v. c. na skládka. 6.5 km pašini. Odvoz zeminy na traseu skl.
odvoz zeminy s mizidifone na traseu skládka
vklád stromů a jeho zabezpečení mobilním oplocením

KONTROLA STAVBY, TDI

30.4.2025

BYLA PROVEDENA GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VÝKOPU
V ÚSEKU MEZI K5 279 - K5 280 CCA 20 M ÚSEK OD K5 280.
GEOLOGICKÁ SKLADBA VČETNĚ ZATŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI
BUDE ZPRACOVÁNA FORMOU SAMOSTATNÉHO ZÁKAZU.