

Harmonogram stavby: GG Archico 2416 Uherskohradištská nemocnice a.s. - Nové využití kotelny

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2025				říjen 2025				listopad 2025				prosinec 2025				leden 2026				únor 2026				březen 2026				duben 2026				květen 2026				červen 2026			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GG Archico 00	Uherskohradištská nemocnice a.s. - Nové využití kotelny	01.09.2025	30.06.2026																																								
01.1	VRN	01.09.2025	30.06.2026																																								
01.2	Architektonicko stavební řešení - bourací práce	01.09.2025	31.12.2025																																								
01.2	Architektonicko stavební řešení - návrh	01.11.2025	30.06.2026																																								
01.4.1	Zdravotně technické instalace	14.01.2026	27.02.2026																																								
01.4.2	Vytápění	28.02.2026	20.04.2026																																								
01.4.3	Vzduchotechnická instalace	21.01.2026	12.02.2026																																								
01.4.4	Elektroinstalace silnoproudá	01.01.2026	27.02.2026																																								
01.4.5.1	Strukturovaná kabeláž	18.02.2026	18.03.2026																																								
01.4.5.2	Dohledový videosystém	10.03.2026	07.04.2026																																								
01.4.5.3	Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace	06.04.2026	21.04.2026																																								
01.4.5.4	Elektronická kontrola vstupu a domácí telefon	20.04.2026	12.05.2026																																								