



ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	T-2 T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23																						
				Gantt chart grid																						
1		Výměna pohyblivých schodů Muzeum C	150 dny	[Horizontal bar from T-1 to T23]																						
2		Projektové práce, autorský dozor	150 dny	[Blue horizontal bar from T-1 to T23]																						
3		Stavební dozor investora	150 dny	[Blue horizontal bar from T-1 to T23]																						
4																										
5		1. etapa	5 dny	[Step 1: T-1 to T1]																						
6		Vytvoření zázemí zhotovitele	2 dny	[Step 2: T1 to T2]																						
7		Ohrazení stavebního záboru	2 dny	[Step 3: T2 to T3]																						
8		Ochrana dlažby v ÚT	1 den	[Step 4: T3 to T4]																						
9		Naskladnění materiálu	3 dny	[Step 5: T4 to T7]																						
10																										
11		2. etapa	5 dny	[Step 6: T7 to T12]																						
12		Demontáž stávajících poh. schodů, odvoz materiálu	5 dny	[Step 7: T12 to T17]																						
13																										
14		3. etapa	7 dny	[Step 8: T17 to T24]																						
15		Bourací práce, příprava prostoru pro nové schody	7 dny	[Step 9: T24 to T31]																						
16																										
17		4. etapa	21 dny	[Step 10: T31 to T52]																						
18		Nové nosné konstrukce, betonáž	7 dny	[Step 11: T52 to T59]																						
19		Technologická přestávka	14 dny	[Step 12: T59 to T73]																						
20																										
21		5. etapa	10 dny	[Step 13: T73 to T83]																						
22		Omítky, obklady, podlahy	5 dny	[Step 14: T83 to T88]																						
23		Montáže, instalace	5 dny	[Step 15: T88 to T93]																						
24																										
25		6. etapa	7 dny	[Step 16: T93 to T100]																						
26		Montáž nových poh. schodů	7 dny	[Step 17: T100 to T107]																						
27																										
28		7. etapa	60 dny	[Step 18: T107 to T167]																						
29		Dokončovací práce, stavba nového kamenného schodiště, výmalba, zapojování, demontáž ohrazení záborů a ochrany podlah a povrchů	60 dny	[Step 19: T167 to T227]																						
30																										
31		Zkoušky, revize, schvalování, převjíмка	30 dny	[Step 20: T227 to T257]																						