

Příloha č. 2 k objednávce**HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

„Projektová dokumentace - Oprava komunikace, chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení v ulici Jiráskova – část I, Bílina“

Předpokládané zahájení prací – ve 42. kalendářním týdnu

Název prací	Termín vyhotovení v týdnech/pracovních dnech
Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů	4 týdny od podpisu objednávky (20 pracovních dní)
Vyhotovení situace pro odsouhlasení objednatelem	4 týdny od zajištění vstupních podkladů (20 pracovních dní)
Vypracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	8 týdnů od odsouhlasení situačního návrhu investorem (40 pracovních dní)
Zajištění stanoviska dotčených orgánů a správců sítí a podání žádosti na SÚ	8 týdnů od vyhotovení DPZ (40 pracovních dní)
Vydání společného povolení stavby bez nabytí právní moci	Předpoklad 16 týdnů od podání žádosti (80 pracovních dní)
Nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru	6 týdnů (30 pracovních dní)
Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)	4 týdny (20 pracovních dní)

V Mostě, dne 17. 09. 2025

.....

Ing. Jiří Nedvěd – jednatel společnosti