

Smlouva o dílo: „Areál autobusy Hranečnick – Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20251130
Číslo smlouvy zhotovitele: DOD20251130

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

Den 0 předání a převzetí staveniště

1-5 navezení techniky, kontejner se zázemím a zaměření bouracích prací
5 – 12 řezání podlah pro bourání, pokud bude DPO souhlasit, provede se řezání pro celý rozsah
12-19bourání jáma č. 1 a vrtání otvorů, kanalizace, propojení s jámou 2
19-26 zakrytí jáma č. 1 plech
26-33 bourání mezi jámami č. 5 a 4
33-40 položení nového propojení, zásyp a zabetonování
14 dnů. Zrání betonu
54-71 bourání mezi jámami 4 a 3, položení nového propojení, zásyp a zabetonování
14 dnů zrání beton
85-92 bourání mezi jámami 3 a 2, položení nového propojení, zásyp a zabetonování
14 dnů zrání beton
106-118 elektro instalace
118-120 – úklid a dokončení
Den 120 předání díla

V Budišovicích dne

.....
Ing. Jiří Pyš
jednatel