

HARMONOGRAM ČASOVÝ

II/113 Bílkovice most ev.č. 113-015

provádění / čas (měsíce)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 101 - silnice II/113									
SO 101 - silnice II/113, SKUTEČNOST 1 = ZBV 1, potřeba sanace									
SO 102 - propustek v km 1,88342									
SO 103 - propustek u mlýna									
SO 104 - propustek v km 0,96347									
SO 201 - most ev. č. 113-015 přes řeku Chotýšanku									
SO 202 - opěrná zeď									

Pro vyloučení všech pochybností jsou termíny rozepsány níže po jednotlivých dnech

TERMÍN DLE SMLOUVY		
Zahájení	06.11.2024	Dle platné smlouvy na dokončení Díla je přesně 7 měsíců, to odpovídá přesně 182 kalendářním dnům při zahájení 06.11.2024
Ukončení	06.05.2025	
	182 DNÍ	

SKUTEČNOST		
Zahájení	06.11.2024	
	19.12.2024	44 DNÍ
Zimní technologická přestávka (=ZTP)		
Provádění stavebních prací, přerušení ZTP	16.01.2025	
	18.01.2025	3 DNÍ
Zimní technologická přestávka (=ZTP)		
Provádění stavebních prací, přerušení ZTP	23.01.2025	
	05.02.2025	14 DNÍ
Zimní technologická přestávka (=ZTP)		
Ukončení zimní technologické přestávky	01.03.2025	
SO 101 - silnice II/113, SKUTEČNOST 1 = ZBV 1, potřeba sanace		65 DNÍ
	05.05.2025	
Nový termín Dokončení Díla	03.09.2025	121 DNÍ