

Harmonogram: O170452 - Regenerace sídliště Špičák - park. ul. Budyšínská a Zhořelecká

Text		9/2017		10/2017		11/2017		12/2017		1/2018		2/2018		3/2018		4/2018		5/2018		6/2018		7/2018		8/2018																												
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
O170452 - Regenerace sídliště Špičák - park. ul. Budyšínská a Zhořelecká	4.9.2017 13.8.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 001 - Kácení	4.9.2017 26.3.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 001 - Kácení - I. etapa	4.9.2017 24.9.2017	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 001 - Kácení - II. etapa	27.2.2018 26.3.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 101 - Zpevněné plochy	4.9.2017 30.7.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 101 - Zpevněné plochy - I. etapa	4.9.2017 10.12.2017	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 101 - Zpevněné plochy - II. etapa	13.3.2018 30.7.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 181 - Dopravní značení	20.11.2017 6.7.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 181 - Dopravní značení - I. etapa	20.11.2017 10.12.2017	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 181 - Dopravní značení - II. etapa	29.5.2018 6.7.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 190 - DIO	4.9.2017 13.8.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 190 - DIO - I. etapa	4.9.2017 10.12.2017	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 190 - DIO - II. etapa	22.1.2018 13.8.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 301 - Odvodnění zpevněných ploch	11.9.2017 4.5.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 301 - Odvodnění zpevněných ploch - I. etapa	11.9.2017 19.10.2017	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 301 - Odvodnění zpevněných ploch - II. etapa	6.3.2018 4.5.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 401 - Veřejné osvětlení	6.3.2018 6.8.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 401 - Veřejné osvětlení - I. etapa	6.3.2018 21.5.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 401 - Veřejné osvětlení - II. etapa	22.5.2018 6.8.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 801 - Rekultivace	6.3.2018 4.6.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 801 - Rekultivace - I. etapa	6.3.2018 23.4.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 801 - Rekultivace - II. etapa	17.4.2018 4.6.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: 802 - Vegetační úpravy	10.4.2018 20.7.2018	[Light Blue Bar]																																																		
Etapa: 802 - Vegetační úpravy - I. etapa	10.4.2018 1.6.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Etapa: 802 - Vegetační úpravy - II. etapa	29.5.2018 20.7.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	4.9.2017 6.8.2018	[Dark Blue Bar]																																																		
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4.9.2017 6.8.2018	[Orange Bar]																																																		