

INVESTTEL

s.r.o. Klatovy



Průmyslová 824/II
339 01 Klatovy
E-mail: skala@investtel.cz

www.investtel.cz
tel. : 376 358 111
fax : 376 358 190

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - stanice v Klatovech
Rekonstrukce rozvodů topení, elektro, podhledů z SDK, výměna výtahu

Aktualizace

Všechny níže uvedené činnosti jsou závislé na dohodě s investorem, na konkrétním datumu podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště.

Ve všech týdnech případné realizace se prolínají úklidové práce, odvoz vybouraného a demontovaného materiálu k likvidaci.

V rámci realizace díla a pro co nejmenší ovlivnění stávajícího provozu Záchrané stanice Klatovy navrhujeme realizovat dílo po jednotlivých patrech.

1.N.P.

První týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Druhý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Třetí týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Čtvrtý týden realizace

- montáž rozvodů topení včetně topných těles
- montáž rozvodů elektro
- zednické přípomoce

Pátý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- zednické přípomoce
- tlakové zkoušky větve topného systému

Šestý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů

Sedmý týden realizace

- výmalba povrchů
- závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro

2.N.P.

Osmý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Devátý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Desátý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Jedenáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Dvanáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení včetně topných těles
- montáž rozvodů elektro
- zednické přípomoce

Třináctý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro

- zednické přípomocce
- tlakové zkoušky větve topného systému

Čtvrtý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů

Patnáctý týden realizace

- výmalba povrchů
- závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro

3.N.P.

Šestnáctý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Sedmnáctý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Osmnáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Devatenáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Dvacátý týden realizace


- montáž rozvodů topení včetně topných těles
- montáž rozvodů elektro
- zednické přípomocce

Dvacátýprvní týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- zednické přípomocce
- tlakové zkoušky větve topného systému

Dvacátýdruhý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů



Dvacátýtřetí a část dvacátéhočtvrtého týdne realizace

- výmalba povrchů
- závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro
- topná zkouška systému topení
- předání díla zástupci uživatele

Harmonogram možné realizace projektu - výtah

- zaměření stávající šachty - jeden týden
- vypracování projektové dokumentace k výtahu - tři týdny
- dva a půl měsíce výroba výtahu - deset týdnů
- pět týdnů bourací práce, montáž nového výtahu - pět týdnů
- zprovoznění výtahu, funkční zkoušky, vyhotovení dokumentace - jeden týden
- předání výtahu zástupci uživatele - jeden týden

Celková doba zhotovení díla bude 150 dnů plus 14 dnů, tzn celkem 164 dnů od data předání staveniště, tzn nejpozději dne 06.12.2025.

V Klatovech
04.09.2025

Ing. Jaroslav Skala

4

