

Část díla		závislost	2025				2026												2027												Předpokládaný termín	Cena v Kč bez DPH
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
O.1	Předání finálních návrhových parametrů z aktualizace komplexního vodohospodářského řešení, formou zápisu z výrobního výboru						x	x	x																				18.03.2026	-		
O.2	Předání finálních výstupů z jakostní studie vlivu převodu na jakost vod v nádržích a v recipientech, formou zápisu z výrobního výboru								x	x	x																		18.05.2026	-		
A.1	Geodetické zaměření - zpráva	realizováno																											18.05.2024	3 262 000 Kč		
A.2	Základní IG-HG průzkum - zpráva 1. část	realizováno																											18.01.2025	6 667 300 Kč		
A.3.a	Biologické průzkumy - zpráva 1. část	realizováno																											18.01.2025	1 530 000 Kč		
A.3.b	Biologické průzkumy - zpráva 2. část	realizováno																											18.05.2025	730 000 Kč		
A.4	Archeologický průzkum - zpráva	realizováno																											18.01.2025	750 000 Kč		
A.5	Revize technické dokumentace - zpráva	realizováno																											18.05.2025	80 000 Kč		
A.6	Konzultace a specifikace IČ - zpráva	realizováno																											18.05.2025	90 000 Kč		
A.7	Průzkum geologických hrozeb - 2.část		x	x																									18.10.2025	324 000 Kč		
A.8	Průzkum geologických hrozeb - 3.část				x	x	x	x	x	x	x	x																	18.06.2026	622 000 Kč		
A.9	Geodetické zaměření - optimalizace trasy na základě IČ			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																18.06.2026	238 000 Kč		
A.10	Optimalizace trasy na základě IČ - průzkumy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																18.06.2026	1 502 140 Kč		
A.12	Úpravna Stranná - průzkumy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																18.06.2026	243 620 Kč		
A.13	Odkalovací nádrž Liboc - Žabokliky - průzkumy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																18.06.2026	18 580 Kč		
A.14	Velký rybník - vyrovnávací hladina - průzkumy			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																18.06.2026	42 840 Kč		
B	Dokumentace DUR								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					18.07.2027			
B.01	DUR Přivaděč Ohře - Vidhostice	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								18.03.2027	6 100 000 Kč		
B.02	DUR ČS Vidhostice	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	1 900 000 Kč		
B.03	DUR Přivaděč Vidhostice - Jesenice	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	2 400 000 Kč		
B.04	DUR Přivaděč Oráčov - Kolečovický potok + ČS Oráčov	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										18.03.2027	1 900 000 Kč		
B.05	IČ Přivaděč Ohře - Vidhostice	ZK "B.01"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	800 000 Kč		
B.06	IČ ČS Vidhostice	ZK "B.02"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	250 000 Kč		
B.07	IČ Přivaděč Vidhostice - Jesenice	ZK "B.03"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	400 000 Kč		
B.08	IČ Přivaděč Oráčov - Kolečovický potok + ČS Oráčov	ZK "B.04"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	350 000 Kč		
B.11	Úpravna Stranná - koncept technologického a stavebního řešení v podrobnosti nezbytné pro Dokumentaci EIA a odhad investičních a provozních nákladů nebo identifikace a návrh zmírňujících a kompenzačních opatření na základě výsledku jednání při přípravě Dokumentace EIA	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	650 000 Kč		
B.12	IČ k B.11	ZK "B.11"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	250 000 Kč		
B.13	DUR Odkalovací nádrž Liboc - Žabokliky	ZK "O.1"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	200 000 Kč		
B.14	IČ Odkalovací nádrž Liboc - Žabokliky	ZK "B.13"-2 měsíce																	x	x	x	x	x						18.06.2027	50 000 Kč		
C	Dokumentace EIA (elektronicky 1 měsíc před odevzdáním čistopisu)	ZK "A.10 až A.14"												x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	450 000 Kč		
C.2	Dokumentace EIA - vícepráce na základě požadavků ze Závěru zjišťovacího řízení													x	x	x	x	x	x	x									18.03.2027	425 000 Kč		
D	Vizualizace stavby																				x	x	x	x	x				18.08.2027	440 000 Kč		
E	Návrh formou modelu BIM pro další stupně																												vypuštěno	-		
																															32 665 480 Kč	

Plnění O.1 a O.2 zajišťuje objednatel; na jejich dokončení jsou navázány počátky vybraných činností dle harmonogramu.
Termíny odevzdání jednotlivých plnění se rozumí vždy 18. den posledního měsíce příslušného období dle schváleného harmonogramu

datum Fa	výše Fa
18.10.2025	324 000 Kč
18.06.2026	2 667 180 Kč
18.03.2027	14 025 000 Kč
18.06.2027	2 100 000 Kč
18.08.2027	440 000 Kč