

ZÁPIS Z 3. VÝROBNÍHO VÝBORU

v rámci přípravy projektové dokumentace na akci:

" Koménka v k.ú. Komňa - nánosy"

konaného dne 14. 10. 2025 v 9:00 hod. na ST LČR det. pr. Luhačovice

Přítomní:

Viz. prezenční listina

Účastníci se sešli z důvodu projednání připomínek AOPK RP Správa CHKO Bílé Karpaty, zaslaných e-mailem ze dne 13.10.2025 a dohodnutí na dalším postupu v rámci úpravy PD.

1. Dne 12.9.2025 byla AOPK RP Správa CHKO Bílé Karpaty, obeslána e-mailem o konzultaci ohledně návrhu odtěžení nánosů na VT Koménka dle předložené PD.
2. Dne 22.9.2025 byla AOPK RP Správa CHKO Bílé Karpaty, požádána prostřednictvím DS o společné rozhodnutí dle předložené PD.

Na VV bylo dále dohodnuto:

- V návaznosti na stanovené termíny odchyťů raka říčního, provedou pracovníci AOPK průzkum lokality za účelem zjištění výskytu raka říčního a sdělí objednateli a zpracovateli PD výsledky průzkumu. Na základě těchto výsledků budou stanoveny ve společném rozhodnutí termíny pro provádění prací. Informace budou předány do 14 dnů od konání VV.
- Zástupci investora i AOPK se shodli, že požadavky AOPK budou dodrženy, pokud bude v PD specifikován postup odtěžování sedimentů / nánosů tak, **aby při odtěžování nebylo dno urovnáváno do roviny, ale zůstaly ve dně nerovnoměrné deprese po lžici rypadla, pro co nejrychlejší oživení lokality po odtěžení nánosů.** Projektant upraví PD dle výše zmíněného a zašle navržený postup k odsouhlasení investorovi a poté zástupcům AOPK. Domluvený postup prací bude obsažen v přílohách „D.1.1.2.9 Vzorový příčný řez korytem toků“ a v textové části dokumentace, tj. A.B.H a D.1.1.
- Při výskytu drobných výmolů ve dně, které nebudou ohrožovat stabilitu podélného a příčného opevnění, nebude na základě požadavků SCHKO dno dosypáváno na původní úroveň.
- V případě úpravy PD výše uvedeným způsobem, zůstane v PD zachováno navržené odtěžení sedimentu na projektovanou niveletu dna toku dle stávajícího návrhu v PD ke dni konání VV včetně stanoveného množství.
- Dále bylo dohodnuto, že dokumenty požadované v zadávacím listu projekčních prací v rámci dokladové části, které nejsou vzhledem k charakteru povolování stavby nutné, nebudou dokládány. Jedná se o: jednotné environmentální stanovisko obce s rozšířenou působností, stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů.

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a správním lhůtám společného rozhodnutí AOPK, které je vázáno na závěry jednání z tohoto VV, nelze dodržet termín dokončení prací na PD do 3.11.2025. Projektant a investor se dohodli, že projektant zašle žádost o dodatek k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění, a to: do konce 11/2025 bude předána PD k DK a do 12/2025 bude předána dokončená PD.

Zapsal: [REDACTED]

15. 10. 2025 v Brně