

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zhotovitel zahájí montáž do 14 dní od předání staveniště. Předání staveniště musí proběhnout nejpozději do 10. Září 2017.

- Od 11.září 2017 – do 26.září2017 – Stavební úpravy
- Od 27.září – do 10.října2017 – Topenářské práce včetně instalace tepelných čerpadel + chladářské práce
- Od 11.října – do 31.října2017 – Elektroinstalace + MaR
- Od 1.listopadu – do 7.listopadu2017 – Zkušební provoz
- Od 8.listopadu – do 14.listopadu2017 – Měření a regulace, „dolazení“ systému