

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 68203/17/0029

Název

VPIC Znojmo Krammerova vila

Budoucí uživatel

GMo-BOZL

Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí

Manažer

Schváleno

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Znojmo Krammerova vila
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	68203/17/0029
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	HOST Znojmo(Pražská)-HOST
ATÚ:	HOST Znojmo(Pražská)-HOST

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	56.25 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.160 km	kmk mk	337.5 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	0 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.960 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříň SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříň SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	01.06.2017
Plánované ukončení přípravy:	01.07.2017
Plánované zahájení realizace:	01.05.2018
Plánované ukončení realizace:	01.09.2018
Nabídka k přejímce (Plán):	01.08.2018

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.
--

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 68203/17/0029 na zpracování CaTN: VPIC Znojmo Krammerova vila

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu rekonstrukce Krammerovi vily v areálu VAS ve Znojmě, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN (kabel PFLE 5XN 0,4 a PFLE 3XN 0,4; vč. přeložení stávajícího rozvaděče ZNOJ623).

Rozvaděč ZNOJ623 bude přeložen do nového zděného antoníčku, umístěného u vjezdu do areálu VAS. Tento antoníček vybuduje investor. Z tohoto důvodu je investorem požadováno dodání rozvaděče MIS1 v předstihu.

Do nově umístěného rozvaděče bude „otočen“ stávající kabelový přívod _ PFLE 5XN 0,4 i kabelové odchozí vedení PFLE 3XN 0,4 napájející rozvaděče ZNOJ1747. Rovněž dojde k vyvedení nových odchozích kabelů 2 x PFLE 3XN 0,4 do objektu Krammerovi vily i domu hrázného. Stávající neevidované kabelové přívody do těchto objektů budou zrušeny.

Krammerova vila je umístěna na skále. Z tohoto důvodu k ní vybuduje investor kabelový prostup.

Přeložené prvky spol. CETIN budou v areálu VAS vedeny v ochranné trubce AROT110mm. K domu hrázného je od stávající zídky nachystána kabelová chránička AROT.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu PFLE 0,4

Mini Markér Ball

AROT

MIS1, MRK20

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

[REDACTED]

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: NE - zajistí stavebník

VBŘ: ANO

GEO: ANO

SoUZ: NE

PEW: NE (na překládaném vedení nebyly v době zpracování tohoto CaTN žádné aktivní služby)

Vnitřní rozvody: zajistí investor

CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací.

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě poškození stávající sítě stavebníkem, případně jeho subdodavatelem, vystaví stavebník objednávku na opravu poškozeného úseku u daného rámcového zhotovitele společnosti Cetin.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
B.Souhrn_tech_zpráva.pdf	SD
C01.Katas_situace_širší_vztahy.pdf	SD
DSP-A.Průvod.zpráva.pdf	SD
Koor_situace-var_2.pdf	SD
Situační výkres (590914-17).pdf	SD
Vyjádření k přeložce SEK.PDF	SD
Vyjádření o existenci PVKS (590914-17).pdf	SD