

Harmonogram plnění prací
Katedrála – oprava dvou severních točitých schodišť

předpokládaný termín zahájení plnění: říjen 2025

termín ukončení plnění: 31.3.2026

182 dní

rok	2025																											
měsíc	říjen					listopad					prosinec					leden				únor				březen				
týdny	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
dny			31				30 dní					31			31				28				31 dní					
Zahájení, fotodokumentace, tvorba katalogu poruch,montáž oplocení	7dní																											
Čištění kamene, luxování, vysekání spar, přespárování,				25 dní																								
Zpevňování kamene, oprava kamenných stupňů, nátěr konstrukcí							30 dní																					
Zhotovení odlitků, oprava oken 1,oprava výztuh, oprava schodiště												30 dní																
Restaurování dveří, oprava oken malých a velkých,												30 dní																
Spárování, oprava mříží										40	dní																	
Revize elektroinstalace																						10	dní					
Demontáž oplocení, závěrečná konzervace																								10	dní			

Zpracoval : Bohumil Pánek