

Harmonogram - Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.

		červen																		červenec											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Správní budova - 1. etapa																															
1	Obklady, dlažby - kompletace - opravy																														
2	Dodávka a montáž vnitřních dveří																														
3	Malby																														
4	Nátěr zárubní																														
5	Stropní podhledy - SDK, Thermatex - kompletace																														
6	Podlahové krytiny - PVC, koberce, čistící zóny																														
7	Vstupní schody																														
8	Montáž AL prvků - kompletace																														
9	VZT, klimatizace - kompletace																														
10	Elektro - silnoproud, slaboproud - kompletace																														
11	Balkón - terče, dlažba, zábradlí																														
12	Zábradlí - vnitřní																														
13	Požární žebří - montáž																														
14	Stříšky nad vstupy																														
15	Sokl																														
16	Úklid																														
Sociální budova - II. etapa																															
1	Obklady, dlažby - kompletace																														
2	Dodávka a montáž vnitřních dveří																														
3	Malby																														
4	Nátěr zárubní																														
5	Stropní podhledy - SDK, Thermatex																														
6	Podlahové krytiny - PVC, koberce, čistící zóny																														
7	VZT, klimatizace - kompletace																														
8	Elektro - silnoproud, slaboproud - kompletace																														
11	Vstup č. 3																														
12	Stříšky nad vstupy																														
13	Sokl																														
14	Úklid																														
Garáže - III. Etapa																															
1	Servisní kanál																														
2	Podlaha - fólie Junifol																														
3	Podlaha - drátkobeton																														
4	Vnitřní dveře																														
5	Fasáda - omítka čelní strana																														
6	Úklid																														
1	Provedení přípojek - dešťová, splašková, voda - KOMPLETACE																														
2	Zpevněné plochy - podkladní zásyp - šterk																														
3	Zpevněné plochy - obrubníky																														
4	Zpevněné plochy - zámková dlažba																														
5	Kačírek kolem objektu																														
6	Zpevněné plochy - asfalt																														
7	Oplocení, brány																														
Řádné ukončení a předání stavební části díla																															

12.7.