

Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra (UPS 2+3)
Rámcový harmonogram plnění pro j. 810000

pořadí	trasa	stanice	etapa	Jednotka	zkratka	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	B	Anděl	II. etapa	810000	AN	SOD	VP	RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																	
2	B	Florenc B	III. etapa	810000	FRB	SOD						RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																													
3	B	Invalidovna	III. etapa	810000	IN	SOD										RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																									
4	A	Můstek A	III. etapa	810000	MS	SOD														RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																					
5	B	Můstek B	III. etapa	810000	MSB	SOD																		RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																	
6	B	Náměstí republiky	III. etapa	810000	NR	SOD																						RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN													
7	C	Vltavská	II. etapa	810000	VL	SOD																										RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN									
8	C	Depo Kačerov	III. etapa	810000	DK	SOD																														RDS	RDS	RDS	RDS	PS	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN					

SOD	Podpis smlouvy o dílo
VP	Výzva k plnění
RDS	Vypracování realizační projektové dokumentace vč. zpracování připomínek Objednatele
PS	Předání staveniště - zápisem do stavebního deníku
RE	Realizace modernizace (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)
ZK	Revize, funkční zkoušky (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)
PD	Předání díla (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT) - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL
OVN	Odstranění vad a nedodělků