

1. Kontrolní den investora

Stavba **Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž**
 Datum konání 17. 9. 2024
 Čas 08:00 - 10:00
 Místo konání ŽST Nová Pec – zasedací místnost stavby
 Zapsal [REDACTED]
 Přítomni dle prezenční listiny

1. Trvalé úkoly

	Jméno	Projednáno / úkoly	Poznámka / Termín	Zodpovídá
1	[REDACTED]	Základní milníky stavby: Termín výluky 1.etapa: 16.9.-30.10.2024 Termín výluky 2.etapa: září / říjen 2025 Termín dokončení stavby: 30.6.2026	Dodržet termíny!	Každý zhotovitel
2	[REDACTED]	Personál objednatele: [REDACTED] – Správce stavby + TDS [REDACTED] – Zástupce Správce stavby ve věcech technických – stálý technický dozor [REDACTED] – specialista na mostní objekty [REDACTED] – technický dozor – mostní objekty [REDACTED] – AZI [REDACTED] – Ekonom stavby [REDACTED] – Koordinátor BOZP [REDACTED] – Autorský dozor [REDACTED] – geotechnik / skalní zářezy	Seznam personálu objednatele předán zhotoviteli dne 12.9.2024	
3	[REDACTED]	Personál zhotovitele: [REDACTED] – Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED] – Specialista mostních staveb [REDACTED] – Zástupce hl. stavbyvedoucího [REDACTED] – Asistent stavbyvedoucího [REDACTED] – Specialista železničního spodku [REDACTED] – Ekonom stavby [REDACTED] – Ekologický dozor	Seznam personálu objednatele předán zhotoviteli dne 13.9.2024	
4	[REDACTED]	Každý zhotovitel předloží: • technologické postupy pro své práce • seznam pracovníků, kteří budou přítomni na stavbě • analýzu rizik • vstupy do provozované ŽDC u svých zaměstnanců • BOZP – seznámení pracovníků Zaslat v kopii i na koordinátora BOZP!	Trvale	Každý zhotovitel
5	[REDACTED]	Stavební deníky: • jsou založeny a budou vedeny v elektronické formě • přístupy byly uděleny dle požadavků objednatele • upozorňují na průběžné vedení denních záznamů	Trvale	Každý zhotovitel

		- do deníků se budou zapisovat veškeré provedené práce v daném dni s identifikací místa provádění prací (km od-do apod.) - průběžně vkládat pořízenou fotodokumentaci		
6		Řešení problémů s projektovou dokumentací: V případech, kdy se vyskytne problém při realizaci, vyrozumí zhotovitel Správce stavby. Ten daný problém projedná s autorským dozorem stavby a následně rozhodne o dalším postupu. V naléhavých případech může ředitel stavby problém konzultovat s autorským dozorem napřímo a následně uvědomí Správce stavby. Ten rozhodne o dalším postupu. Kontakt na autorský dozor je uveden v seznamu personálu objednatele.	Trvale	Každý zhotovitel
7		Geodetické činnosti: - bodové pole celé stavby předá AZI - - každý zhotovitel zajišťuje zaměření svých částí samostatně, za stavbu předá výstupy k posouzení SŽG hlavní geodet stavby zhotovitele. - Geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve stanoveném termínu dle SOD. Geodetické zaměření provádět dle požadavků a směrnic SŽG!	Trvale	Každý zhotovitel
8		Všeobecně k BOZP: - Nutnost dodržovat veškeré předpisy a normy spojené s BOZP, tak aby nedošlo při práci ke zranění, úmrtí či škodě na majetku - Všichni podzhotovitelé budou upozorněni na dodržování BOZP a zajištění pracoviště - Zaměstnanci, kteří nebudou mít vstupy do provozované ŽDC budou vykázáni ze stavby - Na stavbě bude seznam zodpovědných osob za jednotlivé zhotovitele a subdodavatele, pro případné kontaktování navzájem - Plán BOZP bude umístěn v kanceláři stavby	Trvale	Každý zhotovitel

2. Projednáno na IKD – nové body

	Jméno	Projednáno / úkoly	Poznámka / Termín	Zodpovídá
1		Správce stavby přivítal všechny přítomné a představil projekt. Dále představil tým objednatele a ředitele stavby.		
3		Správce stavby předal informace ke způsobu vedení záznamů v elektronickém stavebního deníku a upozornil na jejich průběžné vedení. Elektronické stavební deníky jsou zavedeny, přístupy jednotlivým osobám přiděleny, vyjma koordinátora BOZP. Ředitel stavby zajistí udělení přístupu koordinátorovi BOZP	Neprodleně	Ředitel stavby
4		Na stavbě je určen geotechnik objednatele – , který bude dozorovat zejména stavební objekty týkající se sanace skal. Stavebník bude postupovat podle jeho pokynů.	Trvale	Ředitel stavby
5		Výzisk užitého materiálu – užitý materiál ze stavby si učí a označí vedoucí provozního střediska Č. Krumlov Jako deponie pro uložení	Trvale	Ředitel stavby

		vyzískaného materiálu z 1. etapy stavby je určen prostor nákladíště v ŽST Nová Pec. Odvoz veškerého kolejového šrotu ze stavby bude taktéž zajišťovat VPS Č. Krumlov. Upozorňuji na včasné zajištění kontejnerů na drobné kolejivo.		
6	■■■■■	Dotaz na pasportizaci komunikací , které bude využívat stavba. Ředitel stavby oznámil, že je v současné době pasportizace provedena.	Splněno	Ředitel stavby
7	■■■■■	Upozornění na dodržování všech podmínek ochrany životního prostředí ze strany Národního parku Šumava! Ekologický dozor zhotovitele ■■■■■■ zajistí dohled nad ochranou přírody při prováděných stavebních pracích. Zejména se jedná o zamezení výluhů z betonáže a ochranu před únikem do vodních toků.	Trvale	Ředitel stavby
8	■■■■■	Koordinace stavby SS „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“. Termín zahájení realizace stavebních prací bude koordinován se stavbou „Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž“. Zahájení prací stavby SS bude přesunuto na závěr výluky. Vzhledem k tomu, že objížďka pro obě stavby je vedena stejnou trasou a naše stavba ji bude využívat jako první, zajistí odvětvení problematického úseku přes Vojenské lesy stavba „Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž“	Do termínu zahájení objížďky	Ředitel stavby
9	■■■■■	Kontrolní den stavby SS „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“. bude svolán na 23.9.2024 v ŽST Nová Pec.	23.9.2024	SS Západ
10	■■■■■	Koordinace opravných prací SMT (opravy propustků v úseku Nová Pec – Černý Kříž). Veškeré práce na těchto objektech budou koordinovány se stavbou „Prostá rekonstrukce trati v úseku Nová Pec – Černý Kříž“. Opravy propustků se budou provádět dle schválené PD. Velký důraz musí být kladen zejména na výběr vhodného zásypaného materiálu a postupné hutnění v max. vrstvách 15 cm. U propustků s přesypávkou větší než 1 m se pro ověření únosnosti provede na konstrukční vrstvě ze štěrku statická zatěžovací zkouška, která musí vyhovět – Edef2 min. 50 MPa. Při provádění této zkoušky musí být přítomen zástupce investora.	V celém průběhu výstavby	SMT
11	■■■■■	Správce stavby požádal o zaslání aktualizovaného harmonogramu výstavby – elektronicky.	Ihned	Ředitel stavby
12	■■■■■	Průběžná fakturace stavby. Podklady k fakturaci za daný měsíc budou předloženy ke schválení nejpozději do 28 dne v daném měsíci. Vzory podkladů potřebných k fakturaci zaslal Správce stavby ekonomovi zhotovitele ■■■■■■	Trvale	Ředitel stavby
13	■■■■■	Ředitel stavby ■■■■■■ přivítal všechny přítomné a přestavil tým zhotovitele. Dále přednesl zprávu o postupu výstavby.		
14	■■■■■	Ředitel stavby upozornil na problematické úseky odvodnění , které vyžadují betonáž. Po vydatných deštích je většina příkopů zavodněna a neumožňuje betonáž dle TP a pokynů NP Šumava. Správce stavby zajistí místní šetření za účasti autorského dozoru zaměřené na vhodnou kombinaci odvodnění v daných úsecích. V úsecích, které jsou trvale zavodněny bude navrhopat záměnu otevřeného zpevněného příkopu za trativod, u kterého není nutná betonáž. Z místního šetření bude pořízen zápis a bude rozhodnuto o dalším postupu výstavby.	Do 25.9.2024	Správce stavby

15		Vzhledem k podmínkám NP Šumava na omezení betonáže v daném úseku tratě na minimum, požádal zhotovitel při založení gabionů o náhradu podkladního betonu za zhutněnou šterkodrt' . Správce stavby po konzultaci s autorským dozorem tuto změnu schválil.	Platnost – okamžitě	Ředitel stavby
16		Ekologický dozor – všechny přítomné upozornila na dodržování podmínek NP Šumava při výstavbě. Objasnila i způsoby, jak zajistit ochranu vodních toků před výluhy z betonových směsí a upozornila, že veškeré práce a zásahy do odvodnění (pročištění, odstranění drnu apod.) se musejí provést do konce září 2024!	Trvale	Ředitel stavby
17		Zhotovitel vznesl dotaz, zda je možno vzhledem k podmínkám NP Šumava provést odláždění v místě propustku v km 78,647 tzv. na sucho anebo má objekt realizovat dle schválené PD – do betonu. Specialista na mostní objekty určí těsně před realizací další postup výstavby. Správce stavby preferuje realizovat dle PD. Dále Zhotovitel zažádal u zmiňovaného propustku o záměnu železobetonové trouby DN 300 mm za certifikovanou troubu je DN 600 . Specialista na mostní objekty navrhuje osadit troubu DN 600. Správce stavby s navrženou změnou souhlasí za podmínky dodržení vhodných sklonů odvodnění a plynulého zaústění i vyústění odvodnění.	V průběhu výstavby	Ředitel stavby + SMT

3. Termíny příštích jednání

Příští KDI se uskuteční 1.10.2024 v 10:00 v ŽST Nová Pec – zasedací místnost zhotovitele.

Správce stavby