

Harmonogram stavby: CV 013 123 Kadaň, Klášterská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	2025								2026								
	listopad				prosinec				březen					duben			
	45	46	47	48	49	50	51	52	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5a. ETAPA: rekonstrukce vodovodu úplná uzavírka ul. Jungmannova - úsek mezi kruhovým objezdem ul. Jungmannova/Kláštecká a ul. Fibichova	X	X	X	X	X												
5b. ETAPA: rekonstrukce vodovodu úplná uzavírka ul. Jungmannova - úsek mezi kruhovým objezdem ul. Jungmannova/Kláštecká a vč. křižovatky ul. Jungmannova/Fibichova						X	X										
6a. ETAPA: obnova živičného povrchu částečná uzavírka ul. Jungmannova - úsek mezi kruhovým objezdem ul. Jungmannova/Kláštecká a ul. Fibichova													X				
STŘÍDÁNÍ ETAP: obnova živičného povrchu kruhového objezdu ul. Jungmannova/Kláštecká 6b. ETAPA: obnova části blíže k věžáku, uzavírka výjezdu do ul. Kláštecká 6c. ETAPA: obnova části dále od věžáku, z kruhového objezdu se dočasně stane běžná křižovatka														X	X		

Postup prací může být ovlivněn technologickými přestávkami/nepříznivými klimatickými podmínkami, geologickými podmínkami, archologickými nálezy, havarijními stavy stávajících inženýrských sítí či technickými požadavky provozovatele při výstavbě.

5a. ETAPA: 01.11. - 07.12.2025

5b. ETAPA: 08.12. - 21.12.2025

6a. ETAPA: 30.03. - 05.04.2026

6b + c. ETAPA: 06.04. - 19.04.2026

Dne: 30.09.2025

Stavbyvedoucí:

