

"Oprava trakčního vedení žst. Kolín"

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :

ukončení stavby :

15.9.2017

30.11.2017

realizace celé stavby

realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017		
			září	říjen	listopad
	Realizace celé stavby	15.9. - 30.11.			
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	15.9. - 4.10.			
2	výměna izolátorů v plánovaných výlukách	5.10. - 19.11.			
3	revize, zkoušky, legislativa, předání	20.11. - 30.11.			

"Oprava trakčního vedení žst. Kolín

Technologický postup výlukových prací graficky

[illegible][illegible]