

Předpoklady

ZD... předpokládáme zahájení plnění: 1.9.2025
ZD... požadovaný termín ukončení plnění: nejpozději do 30.9.2027
SOD... termín zahájení plnění předemtnu díla: 5 pracovních dnů ode dne kdy Zhotovitel obdrží oznámení o zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. Objednatelům dle SOD:

1) Dokončení všech zemních prací v součinnosti a pracovní spár	31.03.2026
2) Dokončení přípojky dešťové kanalizace	31.05.2026
3) Dokončení plynové přípojky do objektu (včetně dílažby a všech potrubíových úprav chodníku)	30.06.2026
4) Dokončení bočního vsunutí do objektu z Alfova nájezdu včetně mramoru	31.07.2026
5) Dokončení instalace kanálu vč. rozvodu a odboček TZB	31.08.2026
6) Dokončení všech vnitřních	31.10.2026
7) Dokončení střední křiviny včetně terasy a ležících obvodových písků	31.03.2027
8) Dokončení všech následných ploch podlah, omítek, podhledu a vnitřních přechodů včetně malování	30.06.2027
9) Dokončení velké instalace TZB včetně VZT, topení, chlazení, elektrorozvaděče silno i slaboproudů a instalace všech komových prvků	31.07.2027
10) Dokončení funkčních a kompletních zkušebních díla	15.08.2027
11) Kolaudace díla a poskytnutí dokladů díla	31.08.2027
12) Úplné dokončení díla (včetně odstranění VAn, úklidu objektu a vyklizení staveniště)	30.09.2027

celková doba realizace...25 měsíců

POPS PRACÍ		Měsíce											
Zahájení plnění		09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026
VZDÍ, AVACI PROSTORY...8 měsíců													
Zahájení stavební													
Stavební část													
Zahájení technické instalace													
Vzdělávací část													
Vstupní a výstupní													
Elektronika													
PROSTORY MIMO VYUKU...6 měsíců													
Zahájení stavební													
Stavební část													
Zahájení technické instalace													
Vzdělávací část													
Vstupní a výstupní													
Elektronika													
Zahájení stavební díla													
Bezdrátový vstup a rekonstrukce části chodníku													
Vodovodní přípojka													
Přípojka dešťové kanalizace													
Zahájení plnění přípojky													
Rekonstrukce chodníkového vstupu (vstupní)													
Odolovací úklid - ústředí													
PROSTORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝM POTŘEBAMI...4 měsíce													
Zahájení stavební													
Stavební část													
Zahájení technické instalace													
Elektronika													
KOLAUDACE díla a ústředí dokončení díla													
Úplné dokončení díla (včetně odstranění VAn, úklidu a vyklizení staveniště)													

V Praze dne 7.8.2025

tel: +420 224 111 111
za AVERS s.r.o. - IČO: 011 011 011
Ing. Jan Číž
Jednatel, zastupuje výkonného ředitele a obchodní ředitele

nejpozději do 30.9.2027