

Harmonogram stavby: 2026/MKA Stavební úpravy komunikace Amerika - PD

Zhotovitel : MARTIN URBAN
Horní Jasenka 315
755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	únor 2026			březen 2026				duben 2026				květen 2026			
				2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2026/MKA	Stavební úpravy komunikace Amerika - PD	09.02.2026	30.05.2026															
VN	Vedlejší náklady	09.02.2026	30.05.2026															
ON	Ostatní náklady	09.02.2026	30.05.2026															
SO 101	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE	09.02.2026	30.05.2026															
11	Přípravné a přidružené práce	09.02.2026	10.03.2026															
12	Odkopávky a prokopávky	24.02.2026	10.03.2026															
13	Hloubené vykopávky	24.02.2026	25.03.2026															
15	Roubení	02.03.2026	25.03.2026															
16	Přemístění výkopku	02.03.2026	17.03.2026															
17	Konstrukce ze zemin	10.03.2026	25.03.2026															
18	Povrchové úpravy terénu	04.05.2026	24.05.2026															
21	Úprava podloží a základ.spáry	10.03.2026	25.03.2026															
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	02.03.2026	17.03.2026															
46	Zpevněné plochy	16.03.2026	30.03.2026															
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	16.03.2026	22.04.2026															
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	03.04.2026	18.05.2026															
8	Trubní vedení	02.03.2026	25.03.2026															
91	Doplňující práce na komunikaci	16.03.2026	06.04.2026															
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	25.04.2026	30.04.2026															
96	Bourání konstrukcí	02.03.2026	17.03.2026															
99	Staveništní přesun hmot	09.02.2026	30.05.2026															
999	Poplatky za skládky	02.03.2026	17.03.2026															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.03.2026	17.03.2026															
SO 401	Veřejné osvětlení	09.02.2026	30.05.2026															
M46	Zemní práce při montážích	02.03.2026	12.04.2026															
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	10.03.2026	30.05.2026															
999	Poplatky za skládky	02.03.2026	17.03.2026															
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.03.2026	17.03.2026															
ON	Ostatní náklady	09.02.2026	30.05.2026															