

OS Olomouc - modernizace zabezpečovacích systémů a centralizace prostor justiční stráže
Harmonogram akce

	Doba trvání	2025								2026																				
		měsíc 1				měsíc 2				měsíc 3				měsíc 4				měsíc 5				měsíc 6				měsíc 7				
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29
Předpokládaná délka realizace	185 dny																													
vybudování zařízení staveniště	5 dny																													
přípravné práce (odpojení rozvodů, průzkumy)	8 dny																													
bourací práce, demontáže stávajících zařízení	20 dny																													
vyzdvihy, zazdívký	10 dny																													
sana zdiva	10 dny																													
zdivé příčky	15 dny																													
nosní kce SDK příček a podhledů	10 dny																													
hrubé rozvody a instalace	40 dny																													
hrubé podlahy - betonové mazaniny	10 dny																													
vnitřní omítky	15 dny																													
instalace SLP	104 dny																													
zaklopení SDK konstrukcí	31 dny																													
dlažby a obklady	15 dny																													
malby a nátěry	15 dny																													
kompletace řemesel	47dny																													
finální podlahy	15 dny																													
vnitřní výplně otvorů	5 dny																													
ostatní práce PSV	20 dny																													
dokončovací práce, úklid	5 dny																													