

Pr. č. 2

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	HMG
0	Zakládání dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. - stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni	46 dny	16.9.17	31.10.17	6.XI.17
1	Podpis smlouvy o dílo	0 dny	16.9.17	16.9.17	16.X.17
2	Předání staveniště	1 den	16.9.17	16.9.17	23.X.17
3	Zařízení staveniště	1 den	16.9.17	16.9.17	30.X.17
4	Zvýšená plocha křižovatky Na Bělohorské x Čistovická	27 dny	17.9.17	13.10.17	16.X.17
4.1	Zemní práce	9 dny	20.9.17	28.9.17	9.X.17
4.2	Zakládání	5 dny	20.9.17	24.9.17	16.X.17
4.3	Komunikace	15 dny	29.9.17	13.10.17	23.X.17
4.4	Trubní vedení	7 dny	26.9.17	2.10.17	30.X.17
4.5	Ostatní konstrukce a práce bourání	3 dny	17.9.17	19.9.17	6.XI.17
4.6	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 dny	29.9.17	2.10.17	
4.7	VRN	3 dny	17.9.17	12.10.17	
5	Park, Průhy Na Bělohorské pláni vč. ostrůvků zeleně a Kanál, Prostoru ul. Na Bělohorské pláni	36 dny	25.9.17	30.10.17	
5.1	Zemní práce	12 dny	29.9.17	10.10.17	
5.2	Komunikace	17 dny	14.10.17	30.10.17	
5.3	Trubní vedení	9 dny	3.10.17	11.10.17	
5.4	Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 dny	25.9.17	2.10.17	
5.5	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 dny	3.10.17	5.10.17	
5.6	VRN	3 dny	29.9.17	29.10.17	
6	Přesun sutě	6 dny	17.9.17	28.10.17	
7	Přesun hmot	5 dny	17.9.17	28.10.17	
8	Dokončení díla	1 den	31.10.17	31.10.17	
9	Předání a převzetí díla	0 dny	31.10.17	31.10.17	
10	Demontáž zařízení staveniště	1 den	31.10.17	31.10.17	

