

Harmonogram stavby: 2025A/AZS Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu pro chodce

Zhotovitel : Martin Urban

Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín

IČO:73257958

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2026				květen 2026				červen 2026				červenec	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2025A/AZS	Stavební úpravy autobusových zastávek Sychrov včetně přechodu	02.04.2026	14.09.2026														
VN	Vedlejší náklady	06.04.2026	14.09.2026														
ON	Ostatní náklady	06.04.2026	14.09.2026														
SO 101	Zastávkové pruhy																
01	Stavební rozpočet - UN																
1	Zemní práce	25.05.2026	17.07.2026														
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km bez poplatku	25.05.2026	17.07.2026														
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	29.06.2026	21.08.2026														
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	25.05.2026	21.08.2026														
91	Doplňující práce na komunikaci	25.05.2026	10.08.2026														
96	Bourání konstrukcí	25.05.2026	10.08.2026														
99	Staveništní přesun hmot	25.05.2026	21.08.2026														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.06.2026	17.07.2026														
02	Stavební rozpočet - NN																
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 5 km bez poplatku	25.05.2026	17.07.2026														
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	29.06.2026	21.08.2026														
99	Staveništní přesun hmot	25.05.2026	21.08.2026														
SO 101.1	Dopravní značení																
01	Stavební rozpočet - UN																
91	Doplňující práce na komunikaci	17.08.2026	04.09.2026														
96	Bourání konstrukcí	25.05.2026	12.06.2026														
99	Staveništní přesun hmot	25.05.2026	04.09.2026														
999	Poplatky za skládky	01.06.2026	26.06.2026														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.06.2026	26.06.2026														
SO 102	Chodníky, ostrůvek, nástupiště																
01	Stavební rozpočet - UN																
1	Zemní práce	18.05.2026	26.06.2026														
11	Přípravné a přidružené práce odvoz do 5 km bez poplatku	25.05.2026	17.07.2026														
11.1	Přípravné a přidružené práce odvoz do 15 km s poplatkem	25.05.2026	17.07.2026														
27	Základy	08.06.2026	17.07.2026														

ce

[illegible]

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	duben 2026				květen 2026				červen 2026				červene	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	17.08.2026	04.09.2026														
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18.05.2026	17.07.2026														
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.06.2026	28.08.2026														
91	Doplňující práce na komunikaci	25.05.2026	07.08.2026														
96	Bourání konstrukcí	04.05.2026	26.06.2026														
99	Staveništní přesun hmot	04.05.2026	04.09.2026														
99.1	Sanace pláňe	11.05.2026	26.06.2026														
M21	Elektromontáže	18.05.2026	12.06.2026														
999	Poplatky za skládky	01.06.2026	31.07.2026														
02	Stavební rozpočet - NN																
18	Povrchové úpravy terénu	20.07.2026	11.09.2026														
99	Staveništní přesun hmot	20.07.2026	11.09.2026														
SO 102.1NN	Chodníky, ostrůvek, nástupiště - mobiliář																
01	Stavební rozpočet - NN																
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	03.08.2026	11.09.2026														
SO 401	Nasvětlení přechodu pro chodce																
01	Rozpočet - UN																
M21	Elektromontáže	15.06.2026	07.08.2026														
M46	Zemní práce při montážích	01.06.2026	31.07.2026														
ON	Ostatní náklady	15.06.2026	07.08.2026														

