

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ - 24. týdnů realizace

AKCE : „Gymnázium Teplice - výměna oken“.

				období v týdnech																							
		srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden					
		8.16				9.16				10.16				11.16				12.16				1.17					
		1	8	15	22	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
Etapa		specifikace				počet oken vč.repase				částka bez DPH a rezervy 10%																	
1.	4.NP a půda	34				1 308 859 Kč																					
2.	3.NP	75				2 887 192 Kč																					
3.	2.NP	78				3 002 672 Kč																					
4.	Hlavní schodiště	14				538 950 Kč																					
5.	1.NP 1.PP a vchodové dveře	130				5 004 454 Kč																					
6.	2x vedlejší schodiště	32				1 231 866 Kč																					
						13 973 993 Kč																					

Pozn: Harmonogram prací bude upřesněn dle požadavků investora. Výroba oken bude zahájena s dostatečným časovým předstihem, aby montáž mohla být ukončena v řádném termínu bez vad a nedodělků.