

Smlouva o dílo: „Areál Autobusy Hranečnick - Hala historických vozidel – Zadní výjezd II“  
Číslo smlouvy objednatele: DOD20251547  
Číslo smlouvy zhotovitele: DOD-PVDJ20251547

## **■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla**

Dny  
Den 0 – předání staveniště  
Den 1-14 zaměření stavby  
Den 14-30 výkopové práce, pokládka potrubí  
Den 30-40 zásyp potrubí, hutnění úprava povrchu  
Den 41-60 bourání otvorů vrat, zdění a příprava na vrata + dočasné uzavření otvoru plachtou  
Den 50 – 70 výroba nových vrat  
Den 70 – 75 instalace vrat  
Den 75 – 85 dokončení opláštění, nátěry  
Den 85 – 89 úklid, dokončovací práce a odvoz strojů  
Den 90 předání stavby DPO

V Ostravě dne

.....  
Ing. Jiří Pyš  
jednatel