

Finanční harmonogram stavby : Realizace výtahů

Měsíc	Rok	Měsíční náklad	Kumulativní náklad (Kč)
Září	2025	0	0
Říjen	2025	0	0
Listopad	2025	0	0
Prosinec	2025	0	0
Leden	2026 Příprava staveniště	250 000	250 000
Únor	2026 Zemní práce	700 000	950 000
Březen	2026 Hrubá stavba	800 000	1 750 000
Duben	2026 Hrubá stavba	700 000	2 450 000
Květen	2026 Hrubá stavba	900 000	3 350 000
Červen	2026 Výroba výtahové technologie	1 200 000	4 550 000
Červenec	2026 Výroba výtahové technologie	1 200 000	5 750 000
Srpen	2026 Výroba výtahové technologie	850 000	6 600 000
Září	2026 Výroba výtahové technologie	600 000	7 200 000
Říjen	2026 Instalace výtahové technologie	800 000	8 000 000
Listopad	2026 Instalace výtahové technologie	750 000	8 750 000
Prosinec	2026 Instalace výtahové technologie	750 000	9 500 000
Leden	2027 Instalace výtahové technologie	900 000	10 400 000
Únor	2027 Instalace výtahové technologie	850 000	11 250 000
Březen	2027 Dokončení stavebních prací	850 000	12 100 000
Duben	2027 Dokončení stavebních prací	900 000	13 000 000
Květen	2027 Dokončení stavebních prací	860 000	13 860 000
Červen	2027 Dokončení stavebních prací	900 000	14 760 000
Červenec	2027 Dokončení stavebních prací	1 500 000	16 260 000
Srpen	2027 Příprava podkladů pro kolaudaci	900 930	17 160 930