

Harmonogram realizace výtahů

Fáze projektu	zahájení	Předpokládaný	Doba trvání (	Poznámky/Závislosti
I. Stavební Fáze – Výstavba výtahových šachet		I.26	I.27	13 Závisí na počasí a dodávkách materiálu.
Příprava staveniště a zemní práce		I.26	III.26	3 Výkopy pro prohlubně a základy pro dvě šachty, hydroizolace.
Hrubá stavba šachty		IV.26	X.26	7 Nosná konstrukce (zděná/ŽB/ocelová) pro dvě šachty, vyztužení, dilatace, napojení.
Dokončovací stavební práce šachty		XI.26	I.27	3 Opláštění, povrchové úpravy, větrání, osvětlení pro dvě šachty.
II. Montáž a Zprovoznění Výtahů (2 výtahy)		II.27	XI.27	10 Závisí na dodávce technologie.
Dodávka a instalace výtahové technologie		II.27	VII.27	6 Montáž vodiček, pohonů, kabin, dveří, elektroinstalace pro dva výtahy.
Integrace bezpečnostních systémů		VIII.27	IX.27	2 Omezovače rychlosti, zachycovače, nárazníky, komunikace pro dva výtahy.
Provedení zkoušek a revizí		X.27	XI.27	2 Montážní zkoušky a ověření shody autorizovanou osobou pro oba výtahy.
Příprava dokumentace pro kolaudaci		XII.27	XII.27	1 Kompletace všech revizí a certifikátů pro oba výtahy.