



MULNP00R5T8U

Soupis prací provedených nad rámec SoD a odpočtů neprovedených prací

Akce: **Výměna rozvodů vody a kanalizace na MZS čp. 480
na parc.č. 928/66 v k.ú. Louny
Stavební objekt SO 1 - administrativní budova a sociální zařízení**

Investor **Správa sportovních zařízení města Louny, p.o.,
Mírové náměstí 35, 440 23 Louny**

Práce nad rámec SoD byly provedeny vždy na základě zápisu ve stavebním deníku
podepsaném zástupcem objednatele a řeší zejména tyto konstrukce:

- provedení dalších čistících šachet, dvorních vpustí, pásové vpusti a lapačů střešních splavenin
- vyrovnání podlah před montáží nových dlažeb, obklad potrubí SDK kastlíky, ukončovací lišty k obkladům
- vybetonování plochy mezi provozním objektem a kluzištěm, přeasfaltování výkopů ve dvoře
- napojení nového ohřivače TUV vč. dodání expanzní nádoby, montáže cirkulačního čerpadla a ventilů

Hlavní práce neprovedené (odpočty):

- nedodání nových pisoárů (stávající byly ve velmi dobrém stavu)
- neprovedení stoupačky F a prací na WC a v kuchyňce u kanceláře p. Slavička (vše je téměř nové). Úspora zejména nedodáním 1 ks WC, umyvadla a dřezové baterie, zmenšením plochy obkladů

Další změny oproti PD zapsané v SD bez vlivu na cenu:

- změny v trasách vody a kanalizace. Největší úspora zkrácením větve CH a největší nárůst prodloužením kanalizace do kotelny v téměř schodných délkách

Zpracovatel:

REKAPITULACE HSV	
8 POZEMNÍ VEDENÍ	60 000,00
OSTATNÍ PRÁCE	128 441,50
CELKEM HSV	188 441,50
REKAPITULACE PSV	
721 KANALIZACE VNITŘNÍ	-1 139,00
722 VODOVOD VNITŘNÍ	-2 140,00
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-75 270,00
781 OBKLADY KERAMICKÉ	-15 880,00
CELKEM PSV	-94 429,00
CELKEM HSV + PSV	94 013,00
DPH 21%	19 743,00
CENA S DPH CELKEM	<u>113 756,00</u>

Louny 23. 8. 2017

Ing. Jiří Maier
ředitel společnosti

č.pof.	Název	Mj	Počet Mj	Cena za Mj	Cena celkem
721. KANALIZACE VNITŘNÍ					
1	721174024 KANAL.POTRUBÍ SVISLÉ HT70	M	-3,30	230,00	-759,00
2	721174043 KANAL.POTRUBÍ PŘIPOJ. HT50	M	-2,00	190,00	-380,00
721. KANALIZACE VNITŘNÍ - CELKEM					-1 139,00
721. VODOVOD VNITŘNÍ					
1	722174002 VODOV.POTRUBÍ PLAST PPR20	M	-8,00	150,00	-1200,00
2	722181221 OCHRANA POTR. MIRELON 1CM DO20	M	-8,00	35,00	-280,00
3	722190401 ZŘÍZENÍ VÝPUSTEK DO 25	KS	-3,00	110,00	-330,00
4	722220111 NÁSTĚNKY PRO VENTIL 1/2"	KS	-1,00	110,00	-110,00
5	722221134 NÁSTĚNKY PRO BATERIE	PAR	-2,00	110,00	-220,00
721. VODOVOD VNITŘNÍ - CELKEM					-2 140,00
725. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
1	725110814 DEMONTÁŽ WC	KS	-1,00	100,00	-100,00
2	725310823 DEMONTÁŽ DŘEZU	KS	-1,00	100,00	-100,00
3	725820801 DEMONTÁŽ BATERIE UM, DŘ	KS	-1,00	100,00	-100,00
4	725810811 DEMONTÁŽ VENTILU ROH	KS	-1,00	70,00	-70,00
5	725112171 WC KOMBI	KPL	-1,00	3 900,00	-3900,00
6	722121511 PISOÁR	KPL	-7,00	9 500,00	-66500,00
7	722211603 UMYVADLO	KS	-1,00	1 500,00	-1500,00
8	722822611 BATERIE UM NAST PÁKOVÉ	KS	-1,00	1 500,00	-1500,00
9	722821311 BATERIE DŘEZ NAST PÁKOVÉ	KS	-1,00	1 500,00	-1500,00
725. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - CELKEM					-75 270,00
8. POZEMNÍ VEDENÍ					
1	895941311 ZŘÍZ.ULIČ.VPUSTI	KS	3,00	10 000,00	30000,00
2	894811263 VPUSŤ ULIČNÍ	KS	3,00	7 000,00	21000,00
3	predb.cena REVIZ.ŠACHTA PLAST PR.60. HL.80CM	KPL	1,00	9 000,00	9000,00
8. POZEMNÍ VEDENÍ - CELKEM					60 000,00
781. OBKLADY KERAMICKÉ					
1	781473113 MONTAZ KER OBKLADU LEP 12-19KS/M2	M2	-27,00	350,00	-9450,00
2	781479191 PŘÍPL PLOCHA STENI DO 10M2	M2	-27,00	10,00	-270,00
3	specifik. KERAM OBKLAD	M2	-28,00	220,00	-6160,00
781. OBKLADY KERAMICKÉ - CELKEM					-15 880,00
OSTATNÍ PRÁCE					
1	PRODLOUŽENÍ A NAPOJENÍ PÁSOVÉ VPUSŤI VE DVORE A LAPAČŮ STR. SPLAVENIN				
	- PRODLOUŽENÍ O 1 M - DOD.+MONT.+OBET.	M	1,00	2 500,00	2500,00
	- VÝTOKOVÝ KUS 0,5 M DOD.+MONT.+OBET.	KS	1,00	3 800,00	3800,00
	- NAPOJENÍ NA KANAL. VĚTEV	SOUB	1,00	3 000,00	3000,00
	- LAPAČE STR. SPLAVENIN - DOD.+MONT.+ NAPOJENÍ	KPL	3,00	3 350,00	10050,00
2	PŘÍPRAVA PODKLADU PRO OBKLADY A DLAŽBY				
	- VYBOURÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB, ODVOZ SUTI	M2	336,30	85,00	28585,50
	- VYROVNÁNÍ PODLAH POD DLAŽBY	M2	71,10	150,00	10665,00
	- NADBETONOVÁNÍ PODLAHY V MÍSTNOSTI Č. 2.63	M2	7,00	400,00	2800,00
3	SDK KASTLÍKY				
	- RŠ DO 0,8 M	M	3,10	630,00	1953,00
	- RŠ DO 1,5 M	M	22,50	780,00	17550,00
	- REVIZNÍ DVÍŘKA	KS	6,00	900,00	5400,00

č.pol.	Název	Mj	Počet Mj	Cena za Mj	Cena celkem
4	UKONČOVACÍ LIŠTY OBKLADŮ - DOD. + MONT.	M	53,00	115,00	6095,00
5	ASFALTOBETON POVRCH VÝKOPŮ VE DVOŘE TL. 5 CM	M2	42,00	490,00	20580,00
6	NAPOJENÍ NOVÉHO ZÁSOBNÍKU TUV EXP. NÁDOBA REFLEX 33 L + VENTIL S ODPOUŠ + MONT.	KPL	1,00	3 963,00	3963,00
	POJISTNÝ VENTIL 1"-5/4" + MONT.	KPL	1,00	994,00	994,00
	ŠROUBENÍ K STÁVAJÍCÍMU CIRK. ČERPADLU 1"-6/4" 2 KS	KPL	1,00	422,00	422,00
	KK 2" A ODBOČKY PRO PROPOJ OHŘÍVACŮ TUV	KPL	1,00	1 237,00	1237,00
	NAPOJENÍ DRUHÉHO OHŘÍVAČE TUV MATERIÁL A MONTÁŽ	KPL	1,00	2 487,00	2487,00
7	ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PISOÁRŮ S DODÁVKOU NOVÝCH SIFONŮ <i>OSTATNÍ PRÁCE</i>	KS	6,00	1 060,00	6360,00
					128 441,50