

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA

Měsíc	Týden	Popis hlavních činností
1. měsíc	1.–2. týden	Převzetí staveniště, zřízení zařízení staveniště, přípravné práce, ochrana konstrukcí, zaměření
	3.–4. týden	Bourací práce, prostupy pro VZT, příprava elektroinstalací, příprava podlah
2. měsíc	5.–6. týden	Hrubé stavební práce, úpravy konstrukcí, rozvody elektro, VZT, instalace nasávacího otvoru
	7.–8. týden	Montáž technologií (VZT, tepelné čerpadlo – hrubá instalace), pokračování elektro
3. měsíc	9.–10. týden	Dokončení instalací VZT a elektro, úpravy povrchů, příprava podlah
	11.–12. týden	Pokládka podlahových krytin, montáž zařízení, informační tabule, dokončovací práce, malby, nátěry, montáž EPS.
4. měsíc	13.–14. týden	Kompletní dokončení stavebních prací, zkoušky funkčnosti technologií
	15.–16. týden	Úklid, odstranění nedodělků, dokumentace skutečného provedení, předání Díla

## PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Období fakturace	Rozsah fakturace	Podíl z ceny Díla
Po 1. měsíci	Přípravné, bourací a částečné instalační práce. Nákup materiálu.	cca 30 %
Po 2. měsíci	Hrubé stavební práce, VZT, elektroinstalace, technologie. Nákup materiálu dle specifikace.	cca 40 %
Po 3. měsíci	Dokončovací práce, podlahy, montáže	cca 20 %

<b>Období fakturace</b>	<b>Rozsah fakturace</b>	<b>Podíl z ceny Díla</b>
Po dokončení Díla	Předání Díla bez vad a nedodělků	cca 10 %