

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	21. leden		11. leden		01. leden		21. prosinec		11. prosinec		01. prosinec		21. listopad
							23.01.	17.07.	08.01.	02.07.	24.12.	17.06.	09.12.	01.06.	23.11.	17.05.	08.11.	02.05.	24.10.
1																			
2	↻	Vstupní kontrolní den a další periodické	763 dny	10.06. 19	11.05. 22								▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬
39	➤	předání jednotlivých stavenišť	31 dny	03.06. 19	15.07. 19								▬						
40	➤	Vydání pokynů k zahájení stavebních prací	45 dny	01.07. 19	30.08. 19								▬						
41	➤	Výkon odběratelské kontroly stavebních dodávek	632 dny	01.07. 19	30.11. 21								▬						
42	↻	Vyhotovení žádostí o platbu, kontrola fakturace	641 dny	29.06. 19	10.12. 21								▬						
73	➤	Výkon odběratelské kontroly technologických dodávek	131 dny	01.04. 21	30.09. 21									▬					
74	➤	Zahájení individuálních zkoušek technologických zařízení	45 dny	01.08. 21	30.09. 21										▬				
75	➤	Komplexní vyzkoušení technologických dodávek	44 dny	01.10. 21	01.12. 21											▬			
76	➤	Zahájení přejímacích řízení	43 dny	01.10. 21	30.11. 21												▬		
77	➤	Kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízení	130 dny	01.12. 21	31.05. 22													▬	

Projekt: Dostavba kanalizace Brno Datum: 29.08. 17	Úkol	▬	Vnější milník	◆	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	▬
	Rozdělení	⋯	Neaktivní úkol	▬	Ruční souhrn	▬
	Milník	◆	Neaktivní milník	◊	Pouze zahájení	▬
	Souhrnný	▬	Neaktivní souhrn	▬	Pouze s datem dokončení	▬
	Souhrn projektu	▬	Ruční úkol	▬	Konečný termín	▬
	Vnější úkoly	▬	Pouze s dobou trvání	▬	Průběh	▬