

## Harmonogram stavby: 224-3-0 Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
Slezská 2766  
73832 Frýdek-Místek

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	srpen 2017	září 2017				říjen 2017				listopad 2017
					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
224-3-0	Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská	1.9.2017	30.10.2017	8 258 631										
SO 102	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA	9.10.2017	16.10.2017	170 345										
1	SC 17/I	9.10.2017	16.10.2017	170 345										
1	Zemní práce	9.10.2017	13.10.2017	47 209										
5	Komunikace pozemní	10.10.2017	16.10.2017	20 986										
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9.10.2017	13.10.2017	66 261										
997	Přesun sutě	9.10.2017	13.10.2017	22 742										
998	Přesun hmot	9.10.2017	16.10.2017	1 923										
N00	Nepojmenované práce	9.10.2017	16.10.2017	11 223										
SO 101	CHODNÍK	1.9.2017	30.10.2017	7 811 042										
1	SC 17/I	1.9.2017	30.10.2017	7 811 042										
1	Zemní práce	1.9.2017	18.10.2017	1 247 815										
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	1.9.2017	6.9.2017	19 465										
5	Komunikace pozemní	4.9.2017	27.10.2017	2 057 595										
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1.9.2017	8.9.2017	2 789 776										
997	Přesun sutě	4.9.2017	23.10.2017	1 207 798										
998	Přesun hmot	1.9.2017	30.10.2017	173 386										
N00	Nepojmenované práce	4.9.2017	14.9.2017	315 206										
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	1.9.2017	30.10.2017	277 244										
1	SC 17/I	1.9.2017	30.10.2017	277 244										
VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	1.9.2017	30.10.2017	72 799										
VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	1.9.2017	30.10.2017	204 445										

 Uzlové body

1.9.2017 Zahájení stavby  
1.9.2017 Zařízení staveniště  
4.9.2017 Zaměření stavby  
9.10.2017 Zajištění SO 102 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA  
16.10.2017 Ukončení SO 102 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA  
30.10.2017 Finální dokončení povrchů komunikací  
30.10.2017 Vykližení staveniště  
30.10.2017 Ukončení stavby

Ve Frýdku-Místku, dne:

Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva