

Harmonogram prací

Akce:Využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro učebny Montessori – 3.etapa

16.3.-22.3.2026

Zařízení staveniště,bourací práce

23.3.-29.3.2026

Bourací práce,vyčištění budov

30.3.-5.4.2026

Montáž elektroinstalace,vyzdívky

6.4.-12.4.2026

Montáž elektroinstalace,vyzdívky

13.4.-19.4.2026

Opravy omítek,montáž perlíčky,SDK práce

20.4.-26.4.2026

Opravy omítek,montáž perlíčky,SDK práce

27.4.-3.5.2026

Potažení stěn štukem,samovivelační stěrky

4.5.-10.5.2026

Montáž akustických panelů,malování

11.5.-17.5.2026

Kompletace elektro,montáže světel

18.5.-24.5.2026

Montáž vinyl,lišťování

25.5.-31.5.2026

Nátěry zárubní,kompletace dveří

1.6.-7.6.2026

Kompletace ZTI

8.6.-14.6.2026

Dokončovací stavební práce

15.6.-21.6.2026

Zrušení zařízení staveniště, vyčištění rekonstruovaných prostor

V Praze dne 15.2.2026

společnost: JIPA s.r.o.

Jednatel: Zdeněk Pauk