



## Harmonogram - 117673, 502794, 102786 Rekonstrukce MVE Loket

Dílčí činnost	Fáze	Trvání (měsíce)	RN	2026													
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
<b>VYBĚR ZHOTOVITELE</b>	výběr zhotovitele	2															
Zadávací dokumentace	výběr zhotovitele	1,5															
Výběr zhotovitele	výběr zhotovitele	1															
Podpis SOD	výběr zhotovitele	0,5															
Činnosti před PS	předrealizační příprava	1															
<b>REALIZACE</b>	realizace	8,5															
<b>MVE Loket – betonové konstrukce MVE a fasáda</b>	realizace	7															
SO 01 - Pravobřežní zeď náhonu	realizace	3															
SO 02 - Spodní stavba	realizace	2															
SO 03 - Vrchní stavba	realizace	5															
<b>MVE Loket – LB a PB zeď odtokového kanálu</b>	realizace	6,5															
SO 01 - Levobřežní zeď odtokového kanálu (investice)	realizace	2															
SO 02 - Levobřežní zeď odtokového kanálu (oprava)	realizace	2															
SO 03 - Pravobřežní zeď odtokového kanálu (oprava)	realizace	3															
SO 04 - Hrazení odtokového kanálu (rekonstrukce)	realizace	2,5															
<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>	realizace	8,5															

předání staveniště

technická převjíčka